



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 548

Data : 11/06/2010

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4744779 AL/gp del 11/06/2010

**OGGETTO : PROGETTO ACCESSIBILITÀ: RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI DI C. SO MARTIRI". CODICE C.U.P. D43D06000080004.**

**Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico finale e
svincolo cauzione definitiva.**

**Rideterminazione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n.
163/2006.**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamati i Decreti del Commissario Prefettizio n. 3 e n. 6 del 20.11.2009 con i quali è stato conferito, all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento, incarichi confermati fino al 30.06.2010, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19.05.2010 e con Decreto del Sindaco n. 72 del 10.06.2010;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17.03.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e relativi allegati e successivamente variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2010.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17.03.2010 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010.

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2006/2008 e nell'elenco annuale 2006 delle opere pubbliche, ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 245/ LP del 29/12/2006 è stato approvato, in via tecnica, il progetto definitivo relativo a "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri", redatto nel mese di dicembre 2006 dall'arch. Alessandro Crippa del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità – Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo e visionato dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore Stefano Parolari e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 500.000,00.= al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2006 – RRPP, come segue:
 - imp. n. 97/1683 per € 89.680,07.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 99/2505 per € 55.442,80.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 00/2730 per € 123.192,96.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/2895 per € 36.147,28.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/ 2815 per € 19.482,89.= finanziato con oneri di urbanizzazione sott. 1;
 - imp. n. 02/2796 per € 76.950,00.= finanziato con oneri di urbanizzazione sott 2;
 - imp. n. 05/2011 per € 99.104,00.= finanziato con oneri di urbanizzazione sott 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 63/LP del 16.05.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Alessandro Crippa, che comporta una spesa complessiva di € 580.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo e con il medesimo provvedimento sono stati integrati gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 245/LP del 29/12/2006, per una somma di € 80.000,00.=, a copertura del costo complessivo dell'intervento, al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2008 – RRPP come segue:
 - per € 61.464,60.= imp. 1994/168600 finanziato con oneri;
 - per € 12.414,11.= imp. 96/161100 finanziato con oneri;

- per € 4.628,73.= integrazione imp. 2001/281501 sub del fondo 01/281500 finanziato con oneri;
- per € 1.492,56.= imp. 2002/279501 sub del Fondo 02/279500 finanziato con avanzo derivante da oneri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 109/LP del 18.08.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art 90 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 49/LP del 11.02.2009, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta **POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L.** con sede in Via ai Molini n. 5 - 23900 Lecco Cod. Fisc. / P. IVA 00699970133, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 436.050,39.= (importo al netto del ribasso offerto del 14,86 %)=, oltre a €. 17.772,19.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 453.822,58.=, oltre I.V.A. 4%, per un importo complessivo di € 471.975,48.=;
- con la Ditta POZZI VIRGINIO STRADE S.r.l. di Lecco è stato stipulato il contratto rep. n. 31594 in data 25.03.2009 per l'importo di € 471.975,48.=, di cui € 436.050,39.= per lavori ed € 17.772,19.= per oneri relativi alla sicurezza, oltre Iva 4%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 25.11.2009 è stata approvata la perizia di variante con aumento dell'importo netto contrattuale di €. 22.671,27.=, IVA esclusa, pari al 4,996 %, (percentuale indicata in approssimazione per eccesso), senza alcun differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e con l'approvazione di un nuovo quadro economico;

Rilevato che, in base alla normativa vigente, si prescinde dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani in data 13.04.2010, ID. 4636868 del 30/04/2010, sottoscritto dalla Ditta POZZI VIRGINIO STRADE S.r.l. e dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva;
- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **474.812,67.=**, Iva 4 % esclusa a cui vanno sommati € **887,53.=** oltre IVA 4%, per opere aggiuntive disposte in sede di visita di collaudo del 25.02.2010;
- l'Impresa ha riscosso n. 4 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € **446.826,76.=**, Iva 4 % esclusa;
- il residuo credito è pari ad € **28.873,44.=**, Iva 4 % esclusa;
- dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

Dato atto che in data 25.02.2010 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi - previa verifica presso gli enti previdenziali competenti - dal quale risulta che la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale della Ditta POZZI VIRGINIO STRADE S.r.l. di Lecco è regolare per quanto

riguarda gli obblighi contributivi;

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura lavori come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
	OGGETTO	IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
		a corpo	€ 41.409,11
		a misura	€ 415.449,92
		in economia	€ 3.743,00
		totale	€ 460.602,03
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 10.748,54
		O.S a misura	€ 3.462,10
		totale	€ 14.210,64
	somme riconosciute in sede di collaudo per opere aggiuntive		€ 887,53
		TOTALE lavori+O.S.	€ 475.700,20
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€	1.112,13
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€	-
c4)	imprevisti	€	-
c5)	acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno	€	-
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	7.156,69
		totale c7	€ 7.156,69
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	-
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	€	-
a)	spese per pubblicità	€	1.830,17
b)	tassa appalti	€	250,00
		totale c10	€ 2.080,17

c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>		€	10.348,99
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 475.700,20	€	19.028,01
	10%	€ -	€	-
	20%	€ 2.942,30	€	588,46
		<i>totale I.V.A.</i>	€	19.616,47
		TOTALE	€	505.665,66
		somma iniziale	€	580.000,00
		economie	€	74.334,34

Atteso che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, previste al punto c7) del quadro economico finale:

- trovano copertura finanziaria al cap. 20805 imp. 01/281501 dett. 2;
- vengono rideterminate, con il presente atto, portandole da € 9.076,45.= a complessivi € 7.156,69=, di cui € 6.009,39.= liquidati precedentemente, ed € 1.147,30.= (relativamente alla parte di esecuzione lavori ridotta allo 0,5%) da disporre in liquidazione agli aventi diritto, dando atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 184 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 13.04.2010 dal Direttore dei Lavori geom Pietro Suzani, per i lavori di: "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri", eseguiti dall'Impresa Pozzi Virginio strade s.r.l. di Lecco, dal quale risulta che:
 - i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
 - l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **474.812,67.=**, Iva 4 % esclusa a cui vanno sommati € **887,53.=** oltre IVA 4% per opere aggiuntive disposte in sede di visita di collaudo del 25.02.2010;
 - l'Impresa ha riscosso n. 4 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € **446.826,76.=**, Iva 4 % esclusa;

- il residuo credito è pari ad € **28.873,44.=**, Iva 4 % esclusa;
 - dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;
3. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa Pozzi Virginio Strade s.r.l. di Lecco, a garanzia del contratto mediante polizza fidejussoria n. 133600241 del 28/01/2009 dell'importo di € 67.438,04.=, rilasciata in data 28.01.2009 dalla AXA Assicurazioni s.p.a. - Agenzia di Lecco, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;
 4. di rinviare a successivo provvedimento il pagamento del residuo credito di € **30.028,38.=**, IVA 4 % compresa all'Impresa Pozzi Virginio Strade s.r.l. corrente in Lecco al cap. 20805 per € 7.275,65 imp. 01/2895 e per € 22.752,73.= imp. 1994/168600 dett. 2 ;
 5. di dare atto che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, previste al punto c7) del quadro economico finale, trovano copertura finanziaria al cap. 20805 imp. 01/281501 dett. 2 vengono rideterminate con il presente atto portandole da € 9.076,45.= a complessivi € 7.156,69=, di cui € 6.009,39.= liquidati precedentemente, ed € 1.147,30.= (relativamente alla parte di esecuzione lavori ridotta allo 0,5%) da disporre in liquidazione agli aventi diritto, dando atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento
 6. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
	OGGETTO	IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
		a corpo	€ 41.409,11
		a misura	€ 415.449,92
		in economia	€ 3.743,00
		totale	€ 460.602,03
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 10.748,54
		O.S a misura	€ 3.462,10
		totale	€ 14.210,64
	somme riconosciute in sede di collaudo per opere aggiuntive		€ 887,53
		TOTALE lavori+O.S.	€ 475.700,20
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ 1.112,13
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		€ -
c4)	imprevisti		€ -
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno	€	-
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	7.156,69
		totale c7	€ 7.156,69
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€ -
a)	spese per pubblicità	€	1.830,17
b)	tassa appalti	€	250,00
		totale c10	€ 2.080,17
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€ -
	<i>totale somme a disposizione</i>		€ 10.348,99
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
		4%	€ 475.700,20
		10%	€ -
		20%	€ 2.942,30
		<i>totale I.V.A.</i>	€ 19.616,47
		TOTALE	€ 505.665,66
		somma iniziale	€ 580.000,00
		economie	€ 74.334,34

7. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € **505.665,66.=**, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € **74.334,34.=** al Cap. 20805 del Bilancio 2010, come segue:

- * per € 8.541,63.= imp. n. 99/250500 dett. 1;
- * per € 13.513,04.= imp. n. 01/281501 dett. 1;
- * per € 3.441,89.= imp. 01/281501 dett. 2;
- * per € 825,39.= imp. 1994/168600 dett 2;
- * per € 37.886,48.= imp. 94/168600 dett 1;
- * per € 309,80.= imp. 96/161103;
- * per € 9.658,11.= imp. 96/161100;
- * per € 158,00.= imp. 02/279501 dett. 1

8. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa Pozzi Virginio Strade s.r.l. ;

9. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, ed al Servizio gare e contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- Certificato di regolare esecuzione in data 13.04.2010;
- Stato finale dei lavori;
- Contratto rep. 31594 del 25/03/2009

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id. n. 4744779 – n. 548/LP del 11.06.2010.

Lecco li, 21 giugno 2010

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Porta**

**IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio**

Pratica trattata da: Laura Arrigoni Neri

Si attesta che la cauzione risulta regolarmente caricata presso la Tesoreria Comunale

Lecco, 21.06.2010

Il Funzionario: Daniela Porta

(Tornato originale in data 12.07.2010 – lm)