



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 962

Data : 15/10/2010

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/gp

I.D. n. 5077547 del 15/10/2010

OGGETTO : Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belledo”.

Codice CUP: D17H07000380006

Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico, liquidazione residuo credito all’impresa e svincolo cauzione definitiva.

Rideterminazione e liquidazione delle somme spettanti ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il decreto del sindaco n. 88 del 30.06.2010 con il quale è stato conferito all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento fino al 31.12.2010;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17.03.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e relativi allegati successivamente variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2010;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17.03.2010 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2010 e successive modifiche;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2007/2009 e nell'elenco annuale 2007 - delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 166/LP del 27/12/2007, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo a "Ridiseño e riqualificazione della via Tonio da Belledo" imputando la somma di € 410.000,00.= nel Bilancio 2007 al capitolo 22606 avente ad oggetto: "interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali", imp. 07/2516 dett. 1, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007 posizione n. 4513561;
- con Deliberazione n. 8/6199 del 19 dicembre 2007, pubblicata in data 18.01.2008, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei progetti assimilabili al finanziamento per l'anno 2007 a valere sul Fondo della Montagna ed in particolare per il Comune di Lecco ha ammesso un contributo pari ad € 299.278,33.=, attribuendo altresì al progetto in esame, il seguente codice identificativo: 39 / 1 / 2007;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2008 si è provveduto a modificare il finanziamento dell'opera a seguito dell'assegnazione del contributo regionale come segue:
 - mutuo posizione n. 4513561 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007, per € 110.721,67.=
 - contributo Regione Lombardia a valere sui fondi della montagna ex L.R. 10/98, per € 299.278,33.=;
- con Determinazione Dirigenziale n. 73/LP del 06.06.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto nel mese di aprile 2008 dall'arch. Alessandro Crippa - formalmente incaricato con provvedimento Dirigenziale ID Documento n. 2346664 del 17.08.2007, che comporta una spesa complessiva di €. 410.000,00 =, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio di previsione 2008 al cap. 22606 avente ad oggetto: "interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali",

come segue:

- € 110.721,67.= imp. 2008/1614 sub del Fondo 07/2516 finanziato con mutuo posizione n. 4513561 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007;
- € 299.278,33.= imp. 08/1615 dett 1 finanziato con contributo Regione Lombardia a valere sui fondi della montagna ex L.R. 10/98;
- con Determinazione Dirigenziale n. 182/LP del 16.02.2008, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta **LARIANA COSTRUZIONI E ASFALTI SRL di ROGENO (LC)** con sede in Via De Gasperi n. 9 Cod. Fisc. e P. IVA 01325640132, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 289.548,73= (importo al netto del ribasso offerto del 12,95 %)=, oltre a €. 14.697,94.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 304.246,67.= , oltre I.V.A. 10 %, per un importo complessivo di € 334.671,34.= e che con la stessa impresa è stato stipulato il contratto repertorio n. 31586 del 17.02.2009;
- Con deliberazione n. 100 del 14.10.2009 la Giunta Comunale ha ritenuto di prendere atto ed esprimere parere favorevole in merito alla perizia di variante n. 1 approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con apposita relazione ID. documento n. 4145438 del 18.09.2009;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1078/LP del 28.10.2009, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante n. 1, comportante aumento dell'importo netto contrattuale di € 14.721,83.=, IVA esclusa, pari allo 4,839% (percentuale indicata in approssimazione per eccesso), senza differimento dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori;
- con nota ID. n° 4831996 del 21/07/2010 il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Suzani ha emesso il Certificato di regolare esecuzione;
- a causa di difetti e vizi che si sono palesati dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, con Determinazione Dirigenziale n. 833/LP del 16.09.2010, esecutiva, lo stesso è stato ritenuto non ammissibile, ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. n. 554/1999, e, visto l'art. 209 del D.P.R. n. 554/1999, sono stati restituiti i documenti di collaudo al Direttore Lavori geom. Pietro Suzani, al fine di procedere agli adempimenti di cui agli artt. 197 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999 e all'emissione di un nuovo documento di collaudo, per i lavori di "Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo", eseguiti dalla Ditta Lariana Costruzioni e Asfalti srl di Rogeno;
- i difetti e le mancanze, palesati a seguito di verifiche e sopralluoghi effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento e dai tecnici dello scrivente Settore, e che hanno determinato l'inammissibilità del C.R.E., sono stati eliminati e che ogni intervento richiesto all'impresa esecutrice dei lavori è stato ultimato a cura e spese di quest'ultima;
- In data 14.10.2010 il geom. Pietro Suzani ha redatto il certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Rilevato che, in base alla normativa vigente, si prescinde dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani in data 14.10.2010, sottoscritto dalla Ditta Lariana Costruzioni s.r.l. e dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva;
- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **318.473,16.=**, Iva 10% esclusa;
- l'Impresa ha riscosso n. 2 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € **232.317,52.=**, Iva 10 % esclusa;

- il residuo credito è pari ad € **86.155,64.=**, Iva 10 % esclusa;
- dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

Dato atto che in data 20.07.2010 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi - previa verifica presso gli enti previdenziali competenti - dal quale risulta che la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale della Ditta Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC) è regolare per quanto riguarda gli obblighi contributivi;

Atteso che la Ditta Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC), ha prestato garanzia fidejussoria n. 1886316 in data 02.08.2010 di € 91.324,98.= (di cui € 86.155,64.= quale valore rata di saldo) a garanzia della rata di saldo, rilasciata dalla Coface assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Varese ;

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura lavori come segue:

Quadro economico – Finale			
LAVORI DI : Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo			
			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 4.924,20
		a misura	€ 296.347,83
		in economia	€ 3.037,31
		totale	€ 304.309,34
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 7.018,46
		O.S. a misura	€ 7.145,36
		totale	€ 14.163,82
	TOTALE lavori+O.S.		€ 318.473,16
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		
	Allacciamento acquedotto		€ 1.316,03
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ -
c4)	imprevisti		€ -
c5)	acquisizione aree ed immobili		
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ -
b)	Supporto al RUP per validazione		€ -
c)	Atti notarili		€ -
d)	Assicurazione progettista interno		€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€ 4.657,92
		totale c7	€ 4.657,92

Gepro Serena	€	13,15
Redaelli Sabrina	€	11,66
Bernini Massimo	€	13,15
Confalonieri Roberto	€	4,58
Negri Lena	€	7,31
Bonfanti Ilaria Maria	€	5,62
Ripamonti Paolo	€	6,90
Panarello Concetta	€	6,90
Colombo Donatella	€	6,38
Giovanetti Daniele	€	5,31
Manenti Loredana	€	5,31
Padronaggio Gabriella	€	5,84
Filice Giacomina	€	5,84
Garlati Mauro	€	5,84
Scormito Aurelia	€	5,84
Falanga Cettina	€	4,12
Medizza Valeria	€	2,27
Castelnuovo Roberta	€	3,78
De Sabato Marilia	€	3,02
Bini Giovanna	€	4,53
Granaglia Emilio	€	4,12
Gnecchi Michela	€	0,18
TOTALE	€	719,30

Visti i seguenti documenti di spesa emessi dalla ditta Lariana Costruzione e Asfalti srl:

- Fattura n. 200 del 19.07.2010 di € 86.155,64.= oltre IVA 10% di € 8.615,56= per complessivi € 94.771,20.=
- Nota di accredito n. 236 del 31.07.2010 a storno totale della fattura n. 200 del 19.07.2010;
- Fattura n. 237 del 31.07.2010 di € 86.155,64.= oltre IVA 10% di € 8.615,56= per complessivi € 94.771,20.;
- Nota di accredito n. 304 del 15.10.2010 a storno totale della fattura n. 237 del 31.07.2010
- Fattura n.305 del 15.10.2010 di € 86.155,64.= oltre IVA 10% di € 8.615,56= per complessivi € 94.771,20.=

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data

14.10.2010 dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani, per i lavori di: “Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo”, eseguiti dall’Impresa Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC), dal quale risulta che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
 - l’importo finale dei lavori è stato determinato in € **318.473,16.=**, Iva 10% esclusa;
 - l’Impresa ha riscosso n. 2 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € **232.317,52.=**, Iva 10 % esclusa;
 - il residuo credito è pari ad € **86.155,64.=**, Iva 10 % esclusa;
 - dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;
3. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall’Impresa Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC), a garanzia del contratto mediante polizza fidejussoria n. 1813458 e appendice n. 1 dell’importo di € 19.715,00.=, rilasciata in data 17.12.2008 dalla Coface Assicurazioni - Agenzia di Varese, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile;
4. di disporre il pagamento del residuo credito di € 86.155,64, oltre IVA 10 %, pari a complessivi € **94.771,20=** all’impresa Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC), entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del CRE, dando atto che la stessa ha consegnato la garanzia fidejussoria n. 1886316 in data 02.08.2010 di € 91.324,98.= (di cui € 86.155,64.= quale valore rata di saldo) a garanzia della rata di saldo, rilasciata dalla Coface Assicurazioni s.p.a. – Agenzia Varese e che la spesa di € 94.771,20.=, Iva inclusa, risulta già impegnata nel Bilancio 2010 RRPP al Cap. 22606 avente ad oggetto: “interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali” imp. sub 08/2364 dett. 1 FONDO 08/1615 finanziato con contributo Regionale
5. di dare atto che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, previste al punto c7) del quadro economico finale, trovano copertura finanziaria al cap. 22606 imp. 08/1614 dett. 2 vengono rideterminate con il presente atto portandole da € 6.946,43.= a complessivi € 4.657,92.=, di cui € 3.938,62.= liquidati precedentemente, ed € 719,30.= (relativamente alla parte di esecuzione lavori ridotta allo 0,5% e al lordo di imposte e ritenute previdenziali e assistenziali), da porre in liquidazione agli aventi diritto, secondo il seguente elenco:

Longoni Antonello	€	30,64
La Greca Giuseppe	€	11,81
Milani Walter	€	10,45
Rusconi Mauro	€	14,57
Cattaneo Maria Paola	€	6,07
Vassena Katuscia	€	9,08
Spreafico Doriano	€	9,08
Bonfanti Beppe	€	16,94
Butta Gianpietro	€	16,94

Carabus Carmen	€	16,94
Crippa Alessandro	€	16,94
Dell'Oro Carlo	€	8,47
Sergio Dell'Oro	€	12,22
Lozza Andrea	€	16,94
Manzini Antonella	€	16,94
Pellegrini Daniela	€	15,25
Rossini Andrea	€	16,94
Suzani Pietro	€	294,40
Butti Daniele	€	16,94
Casanova Mario	€	16,94
Castelnuovo Laura	€	13,15
Gepro Serena	€	13,15
Redaelli Sabrina	€	11,66
Bernini Massimo	€	13,15
Confalonieri Roberto	€	4,58
Negri Lena	€	7,31
Bonfanti Ilaria Maria	€	5,62
Ripamonti Paolo	€	6,90
Panarello Concetta	€	6,90
Colombo Donatella	€	6,38
Giovanetti Daniele	€	5,31
Manenti Loredana	€	5,31
Padronaggio Gabriella	€	5,84
Filice Giacomina	€	5,84
Garlati Mauro	€	5,84
Scormito Aurelia	€	5,84
Falanga Cettina	€	4,12
Medizza Valeria	€	2,27
Castelnuovo Roberta	€	3,78
De Sabato Marilia	€	3,02
Bini Giovanna	€	4,53
Granaglia Emilio	€	4,12
Gnecchi Michela	€	0,18

TOTALE € 719,30

6. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

Quadro economico - Finale			
LAVORI DI : Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo			
			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 4.924,20
		a misura	€ 296.347,83
		in economia	€ 3.037,31
		totale	€ 304.309,34
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 7.018,46
		O.S. a misura	€ 7.145,36
		totale	€ 14.163,82

		TOTALE lavori+O.S.	€	318.473,16
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)			
	Allacciamento acquedotto		€	1.316,03
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€	-
c4)	imprevisti		€	-
c5)	acquisizione aree ed immobili			
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist			
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€	-
b)	Supporto al RUP per validazione		€	-
c)	Atti notarili		€	-
d)	Assicurazione progettista interno		€	-
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€	4.657,92
	totale c7		€	4.657,92
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€	-
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti			
a)	spese per pubblicità		€	-
b)	tassa appalti		€	150,00
	totale c10		€	150,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	-
	totale somme a disposizione		€	6.123,95
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
		4%	€	-
		10%	€	319.789,19
		20%	€	-
			totale I.V.A.	€ 31.978,91
			TOTALE	€ 356.576,03
			Somma Impegnata	€ 410.000,00
			Economie	€ 53.423,98

7. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € 356.576,02.=, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € 53.423,98.= al Cap. 22606 del Bilancio 2010, come segue;

- per € 2.288,51.= imp. n. 08/1614 sub 2 del fondo 07/2516 finanziato con mutuo
- per € 544,88.= imp. sub 08/2364 dett. 1 FONDO 08/1615 finanziato con finanziamento regionale;
- per € 50.590,59.= imp. 08/1615 fondo finanziato con finanziamento regionale

8. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa Lariana Costruzioni s.r.l. di Rogeno (LC);
9. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, gare e contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- Certificato di regolare esecuzione del 14.10.2010;
- Stato finale dei lavori;
- Contratto rep. 31586 in data 17.02.2009;

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, ID 5077547 n. 962/LP – Servizio Amministrativo in data 15.10.2010.

Lecco li, 22.10.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Porta

IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio

Pratica trattata da: Manuela Gilardi

UFFICIO RAGIONERIA
Emesso mandato n. xxxx
per € 719,30.= data xx.xx.xxxx

UFFICIO RAGIONERIA
Emesso mandato n. xxxx
per € 94.771,20.= data xx.xx.xxxx

Si attesta che le cauzioni risultano regolarmente caricate presso la Tesoreria Comunale.
Lecco, 22.10.2010

(Tornato originale in data 04.11.2010 – lm)