



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F. 00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 684

Data : 23/07/2010

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4835466 AL/gp del 23.07.2010

OGGETTO : “Manutenzione straordinaria verde pubblico – finanziamento anno 2009”.

Codice CUP: D16J09000110004

Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico, liquidazione residuo credito all’impresa e svincolo cauzione definitiva.

Rideterminazione delle somme spettanti ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17.03.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e relativi allegati, successivamente variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2010;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17.03.2010 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamato il decreto del sindaco n. 88 del 30.06.2010 con il quale è stato conferito all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento fino al 31.12.2010;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Dato atto che il presente intervento è inserito nel programma triennale 2009/2011 Elenco annuale 2009 dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 29.12.2009, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto nel mese di dicembre 2009 dal geom. Katuscia Vassena del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco, che comporta una spesa complessiva di € 300.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 30.12.2009, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa imputando la somma di € 300.000,00.= nel Bilancio 2010 RRPP 2009 al capitolo 23405 "Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico e Arredi Ricreativi" imp. n. 09/2524, finanziato con oneri di urbanizzazione;
- Con Provvedimento del Direttore di Settore ID. Documento n° 4388852 del 12.01.2010, è stato affidato al geom. Katuscia Vassena del Settore Lavori Pubblici l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 14.01.2010, esecutiva, è stata indetta una procedura negoziata con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante massimo ribasso percentuale applicato a tutti i prezzi unitari posti a base di gara;
- con la Determinazione sopra richiamata, veniva approvato lo schema di lettera invito ai sensi del D.Lgs. 163/2006, relativo all'appalto in oggetto, predisposto dal Settore Lavori Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 127/LP del 16.02.2010, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta CIPRIANI ANTONIO S.r.l. con sede in Via Lazzago n. 15, Como - Codice Fiscale e P. IVA 01334180138, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 230.885,38= (importo al netto del ribasso offerto del 2%), oltre a €. 8.218,89.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 239.104,27.=, oltre I.V.A. 20%, per un importo complessivo di

€ 286.925,12.= e con la stessa impresa è stato stipulato il contratto rep. n. 31640 del 03.03.2010;

- Con ordinanza di liquidazione di spesa n. 52 del 16.04.2010 è stato liquidato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per lavori a tutto il 26.03.2010, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Katuscia Vassena, in data 26/03/2010, ed il Certificato di Pagamento n. 1 in data 14.04.2010 di complessivi €. 150.264,14.= oltre IVA del 20% pari a €. 30.052,83.= per un totale di €. 180.316,97.=;
- Con determinazione Dirigenziale n. 359 del 23/04/2010, esecutiva, si è preso atto della perizia di variante 1 redatta in data 01.04.2010 dal Direttore dei Lavori geom. Katuscia Vassena e con la quale è stato approvato un nuovo quadro economico e che ha comportato un aumento contrattuale di € 5.985,66.=, IVA esclusa, pari allo 2,503 %, con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

Rilevato che, in base alla normativa vigente, si prescinde dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori geom. Katuscia Vassena in data 28.06.2010 ID. 4782632 del 28.06.2010, sottoscritto dalla Ditta Cipriani Antonio S.r.l. in data 28.06.2010 e dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva;
- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € 244.842,73.=, oltre Iva 20 %;
- l'Impresa ha riscosso n. 1 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € **150.264,14.=**, Iva 20 % esclusa;
- il residuo credito è pari ad € **94.578,59.=**, Iva 20 % esclusa;
- dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

Dato atto che in data 07.06.2010, ID. 4734928 del 08.06.2010, il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi - previa verifica presso gli enti previdenziali competenti - dal quale risulta che la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale della Ditta Cipriani Antonio S.r.l. è regolare per quanto riguarda gli obblighi contributivi;

Atteso che la Ditta Cipriani Antonio S.r.l. ha prestato garanzia fidejussoria n. 000005009021319589 in data 14.07.2010, a garanzia della rata di saldo, il cui valore è di € 94.578,59.=, rilasciata dalla FATA Assicurazioni s.p.a. - Agenzia Generale do Como;

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura lavori come segue:

QUADRO ECONOMICO - Finale	
LAVORI DI : Manutenzione straordinaria verde pubblico - finanziamento 2009	
OGGETTO	IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni

		a corpo				
		a misura	€	236.535,30		
		in economia	€	-		
		totale	€	236.535,30		
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
		O.S. a corpo	€	7.455,17		
		O.S. a misura	€	852,26		
		totale	€	8.307,43		
		TOTALE lavori+O.S.	€	244.842,73		
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :					
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€	-	
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini			€	-	
c3)	allacciamenti a pubblici servizi			€	-	
c4)	Imprevisti			€	-	
c5)	acquisizione aree ed immobili			€	-	
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)					
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)					
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza					
b)	Supporto al RUP per validazione					
c)	Atti notarili					
d)	Assicurazione progettista interno			€	-	
e)	somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 (0,5%)			€	1.219,08	
		totale c7	€	1.219,08		
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)			€	-	
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici					
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti					
a)	spese per pubblicità			€	-	
b)	tassa appalti			€	150,00	
		totale c10	€	150,00		
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)			€	-	
		totale somme a disposizione	€	1.369,08		
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :					
		4%	€	-	€	-
		10%	€	-	€	-
		20%	€	244.842,73	€	48.968,55
				totale I.V.A.	€	48.968,55
				TOTALE	€	295.180,36
				impegnato	€	300.000,00
				economie	€	4.819,64

Atteso che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, previste al punto c7) del quadro economico finale:

- trovano copertura finanziaria al cap. 23405 imp 09/2525 sub del fondo 09/2524 ;
- ammontano a complessivi € 1.219,08.=, nei limiti dello 0,5% dell'importo lavori progettati, da disporre in liquidazione agli aventi diritto, dando atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 184 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28.06.2010 dal Direttore dei Lavori geom. Katuscia Vassena, per i lavori di: "Manutenzione straordinaria verde pubblico – finanziamento Anno 2009", eseguiti dall'Impresa Cipriani Antonio s.r.l. di Como, dal quale risulta che:
 - i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
 - l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **244.842,73.=**, Iva 20 % esclusa ;
 - l'Impresa ha riscosso n. 1 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 150.264,14.=, Iva 20 % esclusa;
 - il residuo credito è pari ad € **94.578,59.=**, Iva 20 % esclusa;
 - dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;
3. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa CIPRIANI ANTONIO SRL, a garanzia del contratto mediante fidejussione n. 5009021143286 del 10/02/2010 dell'importo di € 11.955,21.=, rilasciata dalla Fata Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Como, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;
4. di disporre il pagamento del residuo credito di 94.578,59.= oltre IVA 20 %, pari a complessivi € **113.494,31.=** all'impresa Cipriani Antonio s.r.l. di Como entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del C.R.E., dando atto che la stessa ha consegnato la garanzia fidejussoria n. 000005009021319589 in data 14.07.2010, a garanzia della rata di saldo, il cui valore è di € 94.578,59.=, rilasciata dalla FATA Assicurazioni s.p.a. – Agenzia Generale do Como e che la spesa di € 113.494,31.=, Iva inclusa, risulta già impegnata nel Bilancio 2010 RRPP al Cap. 23405 avente ad oggetto: "Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico e Arredi Ricreativi", imp. 2010/828 sub del

Fondo 09/2524 finanziato con OU;

5. di dare atto che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, previste al punto c7) del quadro economico finale, pari ad €. 1.219,08.=, nei limiti dello 0,5% dell'importo lavori progettati, trovano copertura finanziaria al cap. 23405 imp. 09/2525 sub del fondo 09/2524 da porre in liquidazione agli aventi diritto, dando atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento;
6. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

QUADRO ECONOMICO - Finale		
LAVORI DI : Manutenzione straordinaria verde pubblico - finanziamento 2009		
	OGGETTO	IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni	
	a corpo	
	a misura	€ 236.535,30
	in economia	€ -
	totale	€ 236.535,30
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	O.S. a corpo	€ 7.455,17
	O.S. a misura	€ 852,26
	totale	€ 8.307,43
	TOTALE lavori+O.S.	€ 244.842,73
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :	
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi	€ -
c4)	imprevisti	€ -
c5)	acquisizione aree ed immobili	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)	
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	
b)	Supporto al RUP per validazione	
c)	Atti notarili	
d)	Assicurazione progettista interno	€ -
e)	somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 1.219,08
	totale c7	€ 1.219,08
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	
a)	spese per pubblicità	€ -

b)	tassa appalti	€	150,00
	totale c10	€	150,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	1.369,08
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€	-
	10%	€	-
	20%	€	244.842,73
	<i>totale I.V.A.</i>	€	48.968,55
	TOTALE	€	295.180,36
	impegnato	€	300.000,00
	economie	€	4.819,64

7. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € **295.180,36.=**, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € 4.819,64.= al Cap. 23405 del Bilancio 2010, come segue:

- * per € 4.523,01.= imp. 2009/2524 Fondo
- * per € 296,63.= imp. 2010/828 sub del fondo 09/2524 finanziato con OU

8. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa Cipriani Antonio s.r.l. ;

9. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, ed al Servizio gare e contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- Certificato di regolare esecuzione in data 28.06.2010;
- Stato finale dei lavori;
- Contratto rep. 31640 del 03.03.2010

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n.

Lecco, 27.07.2010

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

Emesso mandato n. _____ per € 113.494,31.= data _____

Pratica trattata da Manuela Gilardi

Si attesta che la cauzione risulta regolarmente caricata presso la tesoreria comunale Lecco 27.07.2010

Tornato originale il 06/08/2010 gp