

[N. 568](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 568

Data: 29-08-2012

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA STRADE,
VERDE ED IMPIANTI TECNOLOGICI - FINANZIAMENTO
ESERCIZIO 2009. CODICE CUP D17H09000020004. CODICE
CIG 03763730D3 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
FINALE, INDIVIDUAZIONE ECONOMIE DI SPESA.**

Istruttore: GABRIELLA PADRONAGGIO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: PAOLO RIPAMONTI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2009/2011 e nell'elenco annuale 2009 - delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2009, esecutiva, è stato approvato progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009" redatto nel mese di febbraio dall'arch. Alessandro Crippa, dal geom. Pietro Suzani e dal geom. Andrea Lozza che comporta un preventivo di spesa di Euro 2.353.000,00.=
- Con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.04.2009, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, imputando la somma di € 2.353.000,00.= nel Bilancio 2009 come segue:
 - per € 200.000,00.= al Capitolo 4551 avente ad oggetto: "Pulizia e smaltimento rifiuti pozzetti caditoie stradali" imp. 09/1430;
 - per € 200.000,00.= al Capitolo 6333 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria verde pubblico" imp. 09/1431;
 - per € 150.000,00.= al Capitolo 4809 avente ad oggetto: "Illuminazione pubblica manutenzione impianti comunali" imp. 09/1432;
 - per € 15.000,00.= al Capitolo 4575 avente ad oggetto: "Spese per segnaletica orizzontale e verticale e per impianti semaforici" imp. 09/1433;
 - per € 153.000,00.= al Capitolo 20805 avente ad oggetto: "Interventi per eliminazione barriere architettoniche – art. 15 L.R. 20" imp. 07/2529 per € 124.000,00 e imp. 09/1713 per € 29.000,00; finanziati con mezzi propri;
 - per € 30.000,00.= al Capitolo 23407 avente ad oggetto: "acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro arredo urbano imp 08/2489" finanziato con monetizzazioni;
 - per € 35.000,00.= al capitolo 22610 avente ad oggetto: "interventi sulla viabilità" imp. 07/2489 finanziato con avanzo;
 - per € 1.220.000,00.= al Capitolo 22606 avente ad oggetto: "Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine" imp. 09/1714 finanziato con mutuo posizione 4532568 concesso in data 03/08/2009;
 - per € 50.000,00.= al Capitolo 22704 avente ad oggetto: "Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione" imp. 09/1718 finanziato con mutuo posizione 4532568 concesso in data 03/08/2009;
 - per € 100.000,00.= al Capitolo 23223 avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale" imp. 09/1719 finanziato con mutuo posizione 4532568 concesso in data 03/08/2009;
 - per € 200.000,00 al capitolo 22636 avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale" imp. 09/1720 finanziato con mutuo posizione 4532568 concesso in data 03/08/2009;
- con Determinazione Dirigenziale n. 963 del 06.10.2009, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, in base ai disposti contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 20/07/2010 esecutiva, l'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009", è stato aggiudicato alla ditta Pozzi Virginio Strade s.r.l. con sede in Via ai Molini n. 5 - 23900 Lecco - Cod. Fisc. / P. IVA 00699970133, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per

l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 1.412.503,02 = (importo al netto del ribasso offerto del 25,23 %) =, oltre a €. 48.439,25.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di €. 1.460.942,27.=, di cui €. 1.315.743,10 oltre I.V.A. 20%, €. 34.273,07.= oltre IVA 10% e €. 110.926,10.= oltre IVA 4%, per un importo complessivo di €. 1.731.955,24.=

- Con la ditta Pozzi Virginio Strade s.r.l. è stato stipulato il contratto rep. n. 31662 del 15.09.2010, per un importo totale complessivo di euro €. 1.731.955,24. = IVA 20%, 10% ed 4% inclusa;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 30.09.2011 si è preso atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Suzani, in data 26.09.2011 e dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione I.D. documento n. 6111688 in data 28.09.2011;
- Con determinazione dirigenziale n. 104 del 21.02.2012, a seguito dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 20% al 21%, disposto con Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011 n. 148, sono stati integrati gli impegni di spesa assunti con la ditta Pozzi Virginio strade s.r.l., Edison energia S.p.A. ed Enel sole s.r.l.;
- Con determinazione dirigenziale n. 444 del 10.07.2012, esecutiva, è stato approvato il certificato di collaudo redatto in data 04.05.2012 dal Collaudatore arch. Sergio Lafranconi, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **1.460.937,01.=**, Iva esclusa;
- Con la determinazione sopra richiamata è stato disposto:
 - lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa Pozzi Virginio Strade s.r.l. di Lecco, a garanzia del contratto mediante polizza fidejussione n.6075500042757 dell'importo di €. 222.501,51.=, rilasciata in data 09.09.2010 dalla Milano assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Lecco;
 - sono state rideterminate e contestualmente liquidate le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, previste al punto c7) del quadro economico di progetto, portandole da €. 38.751,41.= a complessivi €. 22.272,38.=;

Considerato che adesso occorre approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, allegato alla presente determinazione;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29/12/2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31/12/2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la disposizione datoriale n. 3 del 31.01.2012 ID n. 6395453 con la quale è stato nominato, il dott. Paolo Ripamonti, direttore di servizio/alta professionalità e delegato a svolgere le funzioni amministrative durante l'assenza del direttore di settore;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2012/2014 e atti connessi – Piano Esecutivo di Gestione anno 2012.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;

2. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori allegato alla presente determinazione;
3. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze del certificato di collaudo approvato con determinazione dirigenziale n. 444 del 10.07.2012, l'intervento nel suo complesso, sotto il profilo tecnico, è stato concluso per un importo complessivo di euro **1.776.966,34.=**, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € **576.033,66.=** come evidenziato nel quadro economico finale;
4. di dare atto che, sotto il profilo contabile, con il presente provvedimento si autorizza il Servizio Contabilità ad effettuare le opportune regolazioni contabili derivanti dall'applicazione di penali per complessivi € 258,00.=, che trovano imputazione nel Bilancio 2012 RR.PP. al Capitolo 20805, Imp. n. 2010/1657 sub del fondo 2007/2529 e per quanto riguarda l'entrata utilizzando il Capitolo 1190 avente ad oggetto: "Recupero somme per danni causati a seguito di inadempimenti contrattuali";
5. di dare atto pertanto che l'economia accertata è di € 575.775,66.=, come di seguito specificato:
 - per € 65,62 .= Cap. 4551 Imp. n. 2009/1921 sub del fondo 2009/1430 ;
 - per € 23.345,26= cap. 4551 imp. 2009/1430 fondo ;
 - per € 47.069,91= cap. 6333 imp. 2009/1431 Fondo ;
 - per € 34.170,59 cap. 4809 imp. 2009/1432 fondo ;
 - per € 8.636,86= cap. 20805 imp. 2007/2529 Fondo ;
 - per € 46,69 cap. 20805 imp. 2010/1657 sub del fondo 2007/2529 derivante dall'economia di progetto di € 304,69= (dedotti € 258,00= di penale)
 - per € 29.000,00 cap. 20805 imp. 2009/1713 ;
 - per € 7.379,77 cap. 23407 imp 2008/2489 Fondo ;
 - per € 298,06= cap. 23407 imp. 2010/1658 sub del fondo 2008/2489 ;
 - per € 4.923,62= cap. 22610 imp. 2007/2489 fondo;
 - per € 342.335,27= cap. 22606 imp. 2009/1714 fondo;
 - per € 4.706,26 cap. 22704 imp. 2009/1718 fondo;
 - per € 24.599,25= cap. 23223 imp. 2009/1719 fondo;
 - per € 49.198,50= cap. 22636 imp. 2009/1720 fondo;
6. di rinviare a successivo provvedimento il pagamento del residuo credito di euro 63.891,71=, IVA 4% - 10% e 21% comprese, all'Impresa Pozzi Virginio Strade s.r.l. di Lecco;
7. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario – Società Partecipate – Gare e Contratti ed al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

**in T.A. del DIRETTORE
(Arch. Antonello Longoni)**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)**

Allegati: a) Quadro economico finale

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 568 del 29-08-2012 .

Lecco lì, 30-08-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: MANUELA GILARDI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO