



[N. 18](#) - 2013 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 18**

### **Data: 15-01-2013**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL  
"RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE DEL  
PONTILE SITUATO IN PIAZZA ERA". APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, QUADRO  
ECONOMICO, LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA.  
CODICE CUP: D17D12000000004. CODICE CIG: ZE501B44E4**

**Istruttore: CETTINA FALANGA**

**Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con cui è stata conferita all'Arch. Antonello Longoni la direzione del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza 31.12.2010;

Richiamata la Disposizione Datoriale n. 3 del 31.01.2012, di cui all'I.D. n. 6395456 del 31.01.2012, con cui è stata conferita al Dott. Paolo Ripamonti la direzione del Servizio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con decorrenza 01.02.2012;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" il quale al comma 381 stabilisce che "*Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

∅ nell'anno 2008, nel Comune di Lecco in località Pescarenico, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Piazza Era è stato realizzato un pontile di attracco per imbarcazioni da diporto e piccoli natanti sul Fiume Adda, regolarmente collaudato in data 05.03.2008 dall'Ing. Mario Invernizzi di Lecco;

∅ il pontile è costituito da una passerella (lunghezza totale circa mt. 20) - che collega la zona di piazza Era alla piattaforma galleggiante;

∅ la piattaforma galleggiante ha una dimensione in pianta di circa m 4,70 x 6,20 ed è costituita da un telaio in acciaio zincato, supportata da quattro unità galleggianti in speciale calcestruzzo armato con nucleo in polistirolo espanso a cellula chiusa e presenta il piano di calpestio in doghe di legno. E' ancorata tramite due pali, infissi al fondale, e vincolata agli stessi mediante cursori di scorrimento;

∅ in data 04.07.2011, durante una normale attività di verifica e controllo delle aree oggetto di manutenzione, è emerso il cedimento di un palo di ancoraggio della piattaforma galleggiante;

∅ per evitare possibili situazioni di pericolo, sono stati apposti immediatamente dei cartelli di divieto assoluto di accesso all'area ed è stata realizzata una chiusura provvisoria per impedire l'accesso da parte dell'utenza, alla passerella pedonale da piazza Era;

∅ in data 25.07.2011 il Servizio Programmazione Gestione e Controllo Lavori Pubblici ha eseguito un'analisi più accurata della situazione segnalata, appurando che il cedimento di uno dei due pali di ancoraggio della piattaforma galleggiante era dovuto probabilmente ad un forte impatto subito da qualche mezzo natante;

∅ è stato pertanto effettuato un intervento provvisorio di messa in sicurezza del palo riportandolo in posizione verticale e ancorandolo al palo esistente situato più vicino alla riva al quale è agganciata la passerella pedonale;

Ø da allora la situazione è stata costantemente monitorata con regolari sopralluoghi in attesa di poter intervenire per ripristinare la piattaforma e rendere nuovamente accessibile il pontile;

Ø con proposta di determinazione dirigenziale n. 63 dell'11.04.2012 lo scrivente settore ha inteso approvare il progetto relativo ai lavori di "Ripristino della piattaforma galleggiante del pontile situato in piazza Era" affidandoli alla ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. con sede a Como in via Pola n. 21, Partita IVA 02290290135, mediante cottimo fiduciario. Tuttavia la predetta proposta di determinazione non ha potuto essere finanziata in quanto si era in attesa di approvazione del Bilancio di previsione anno 2012;

Ø nelle more della riattivazione del procedimento per l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2012, in data 05.07.2012 il geom. Paola Cattaneo, tecnico del Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici ha effettuato, nell'ambito dell'attività di monitoraggio periodico, un ennesimo sopralluogo per verificare eventuali evoluzioni rispetto a quanto riscontrato nei sopralluoghi precedenti e ha rilevato, nonostante le opere provvisoriale effettuate, un ulteriore cedimento e conseguentemente forte inclinazione del palo di ancoraggio;

Ø l'ulteriore cedimento del palo, nonostante le opere provvisoriale effettuate, era un evento imprevedibile e sussisteva uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità oltre a possibili danni al patrimonio, per cui si è reputato necessario procedere con la massima tempestività ed urgenza alla realizzazione dell'intervento di "Ripristino della piattaforma galleggiante del pontile situato in piazza Era" consistente nel:

- riposizionamento e ribattitura del palo inclinato;
- ribattitura del secondo palo;
- allungamento dei pali di ancoraggio esistenti;
- collegamento dei pali di ancoraggio esistenti con idonea struttura metallica e posa di tiranti di irrigidimento;

avviando un apposito procedimento di somma urgenza, secondo le disposizioni dettate dall'art. 10 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Ø come si evince dal verbale del 06.07.2012, I.D. documento n. 6813002 del 06.07.2012, è stata contattata la ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. con sede a Como in via Pola n. 21, Partita IVA 02290290135, che risultava in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori pubblici e si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori;

Ø nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza con I.D. Documento n. 6830352 del 13.07.2012, redatta in data 13.07.2012 è stato previsto un importo presunto per l'esecuzione delle opere in oggetto di € 10.050,00 oltre I.V.A. al 21% per € 2.110,50 per un totale complessivo di € 12.160,50;

Ø con Determinazione n. 491 dell'01.08.2012 si è proceduto quindi alla regolarizzazione dei lavori relativi al "Ripristino della piattaforma galleggiante del pontile situato in piazza Era" affidati alla Ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. di Como ed è stato impegnata la somma di € 12.160,50 Iva 21% compresa, al Bilancio 2012, Capitolo 23223 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale", Imp. n. 2012/1928.1;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (agli atti dello scrivente ufficio) emesso dal Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, in data 30.11.2012, protocollo interno n. 55259 del 03.12.2012 e sottoscritto dalla Ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. di Como nel quale si dà atto che:

- che i lavori corrispondono sostanzialmente a quanto affidato con verbale di affidamento dei lavori del 06/07/2012 e alla perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza redatta in data 13/07/2012 e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e

disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

- l'impresa ha consegnato in data 30.11.2012 la relazione a firma dell'Ing. Alessandro Bosisio di Como iscritto all'Albo degli Ingegneri di Como al N.1230/A e la documentazione certificativa dei materiali posti in opera;
- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **6.832,00**, Iva 21% esclusa;
- il credito dell'impresa è pari ad € 6.832,00 oltre Iva 21% per € 1.434,72 per un totale complessivo quindi di € 8.266,72 (IVA inclusa);

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

- Importo lavori contabilizzato	€ 6.832,00
- Iva 21%	€ 1.434,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.266,72</b>
- Somme autorizzate	€ 12.160,50
- <b>Economie</b>	<b>€ 3.893,78</b>

Dato atto che il credito dell'impresa derivante dall'esecuzione dei lavori in oggetto pari a € 8.266,72 (IVA 21% inclusa) è impegnata nel Bilancio 2012 al Capitolo 23223 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale" Imp. n. 2012/1928.1;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto con il presente provvedimento, come risulta dal DURC allegato avente validità trimestrale, richiesto per l'effettuazione del pagamento medesimo;

Dato atto che in data 11.04.2012, protocollo n. 16993 del 17.04.2012, è stata acquisita la dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 (allegata al presente provvedimento);

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione (agli atti dello scrivente ufficio) per i lavori relativi al "Ripristino della piattaforma galleggiante del pontile situato in piazza Era", emesso dal Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, in data 30.11.2012, protocollo interno n. 55259 del 03.12.2012 e sottoscritto dalla Ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. con sede a Como in via Pola n. 21, Partita IVA 02290290135, nel quale si dà atto che:
  - che i lavori corrispondono sostanzialmente a quanto affidato con verbale di affidamento dei lavori del 06/07/2012 e alla perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza redatta in data 13/07/2012 e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
  - che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
  - l'impresa ha consegnato in data 30.11.2012 la relazione a firma dell'Ing. Alessandro Bosisio di Como iscritto all'Albo degli Ingegneri di Como al N.1230/A e la documentazione certificativa dei materiali posti in opera;
  - l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **6.832,00**, Iva 21% esclusa;
  - il credito dell'impresa è pari ad € 6.832,00 oltre Iva 21% per € 1.434,72 per un totale complessivo quindi di € 8.266,72 (IVA inclusa);
3. di disporre il pagamento del credito di € 6.832,00 oltre Iva 21% per € 1.434,72 per un totale

complessivo quindi di € 8.266,72 (IVA inclusa) alla Ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. di Como, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dando atto che la somma risulta già impegnata nel Bilancio 2012 al Capitolo 23223 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale” Imp. n. 2012/1928.1;

4. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

- Importo lavori contabilizzato	€ 6.832,00
- Iva 21%	€ 1.434,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.266,72</b>
- Somme autorizzate	€ 12.160,50
- <b>Economie</b>	<b>€ 3.893,78</b>

5. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € **8.266,72** IVA 21% compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € 3.893,78 nel Bilancio 2012 al Capitolo 23223 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale” Imp. n. 2012/1928.1;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta Interventi Subacquei Professionali di geom. Giancarlo Canali & C. s.a.s. di Como;

7. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario – Società Partecipate – Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza.

**La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
**(dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**(arch. Antonello Longoni)**

*Allegati: 1) DURC;*  
*2) Tracciabilità.*

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 18 del 15-01-2013 .

Lecco lì, 15-01-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO