



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

---

[N. 40](#) - 2013 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 40**

### **Data: 25-01-2013**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LAVORI DI: "PEDALADDA - PISTA CICLABILE LUNGO IL LAGO DI GARLATE. COLLEGAMENTO CON LA PISTA CICLABILE A VERCURAGO - AREA RIVABELLA". CODICE CUP: D11B10000460004 PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI N 2**

**Istruttore: GABRIELLA PADRONAGGIO**

**Responsabile del Procedimento: ANTONELLO LONGONI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- il presente intervento è inserito nel programma triennale 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26.11.2010, è stato approvato l'accordo di partenariato per il progetto integrato d'area (PIA) – “passaggio sull'Adda - da Leonardo a Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 2015” – ed è stato approvato, ai soli fini dell'acquisizione del finanziamento di cui al bando “ASSE 4 EXPO 2015”, il progetto definitivo “Pedaladda - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella”;
- Con la deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata, l'amministrazione si è impegnata a cofinanziare l'intervento in oggetto, il cui costo complessivo è pari ad € 680.000,00=, con fondi propri per € 408.000,00 in aggiunta al contributo regionale di € 272.000,00=;
- Con Decreto della Regione Lombardia n. 5402 del 15.06.2011 e successivo decreto n. 6671 del 19.07.2011, il PIA è stato ammesso nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 10.11.2011 è stato costituito un gruppo di progettazione interno all'Ente, al fine di predisporre il progetto esecutivo delle opere in oggetto e la sua successiva verifica e validazione;
- Con nota I.D. n. 6223273 del 15/11/2011 del Direttore del Settore APST si demandava la progettazione esecutiva ai tecnici del Servizio Demanio Idrico e Lacuale:
  - dott. geol. Roberta Colombo – Direttore del Servizio;
  - ing. Monica Cameroni – funzionario tecnico,
- Con determinazione dirigenziale del settore APST n. 1027 del 7.12.2011 è stato affidato alla ditta InGEO con sede in Lecco C.so Martiri n. 28 (P. IVA 02723780132), l'esecuzione di attività ausiliarie alla progettazione esecutiva per il progetto integrato d'area (PIA) “Pedaladda – pista ciclabile lungo il lago di Garlate. collegamento con la pista ciclabile a Vercurago – area Rivabella per l'importo di € 14.700,00= oltre IVA 21%, per un totale di € 17.787,00=;
- Con determinazione dirigenziale n.59 del 31.01.2012 è stato affidato l'espletamento del servizio di verifica ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in oggetto, alla società Starching S.r.l. con sede in Milano, Ripa di Porta Ticinese 75, C.F. e PARTITA IVA 12749180159, mediante cottimo fiduciario, per un importo di € 4.000,00, oltre IVA 21%, e quindi per complessivi € 4.840,00=;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.04.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori “Pedaladda - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella”, elaborato dai progettisti geol. Roberta Colombo e ing. Monica Cameroni del Settore Pianificazione - sviluppo territorio - Trasporti - Ambiente che comporta una spesa complessiva di euro 680.000,00=;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 24.04.2012 è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori in oggetto imputando la somma di euro 680.000,00= nel Bilancio 2012 al Cap. 22632 avente ad oggetto: “Realizzazione Pista Ciclabile Rivabella” come di seguito indicato:

- per euro 419.407,92= imp. n. 2011/2305, di cui € 23.914,00= precedentemente impegnati;
- per euro 260.592,08= imp. n. 2011/2304.1, finanziati con contributo regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 26.04.2012, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari e il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 30.05.2012 esecutiva, è stato aggiudicato l'appalto relativo a "Pedaladda - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella", alla ditta E.S.O. STRADE SRL con sede in via Lungotorrente Secca 74/r 16163 Genova – Cod. Fiscale / P. IVA 02857180109, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 348.456,96. = (importo al netto del ribasso offerto del 24,350 %)=, oltre a €. 30.016,42 . = per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 378.473,37=, oltre I.V.A. 10%, per un importo complessivo di € 416.320,71=;
- Con la ditta E.S.O. STRADE SRL è stato stipulato il contratto rep. n. 31746 del 05.09.2012 per un importo totale complessivo di euro € 378.473,37=, oltre Iva 10%;
- Con Determinazione dirigenziale n. 471 del 27.07.2012, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto per l'importo contrattuale di € 416.320,71=, IVA 10% inclusa, come segue:

Impegno Spesa	Bilancio	Intervento	Capitolo PEG	Creditore
€ 155.728,63	Anno 2012 RRPP	2.08.01.01.00	22632 imp. 2012/1805 sub 2011/2305	E.S.O. STRADE SRL di Genova Cod. Fiscale / P. IVA 02857180109
€ 260.592,08	Anno 2012 RRPP	2.08.01.01.00	22632 Imp. 2012/1806 sub 2011/2304.1	E.S.O. STRADE SRL di Genova Cod. Fiscale / P. IVA 02857180109

- Con Determinazione Dirigenziale n. 471 del 27.07.2012 è stata impegnata la somma di € 9.812,67= relativa all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, prevista nella voce b7) lett. d) del quadro economico al cap. 22632 imp. 2012/1807 sub del fondo 2011/2305;
- Con determinazione dirigenziale n. 991 del 19.12.2012 si è preso atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori relativi a "Pedaladda - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella", che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, geol. Roberta Colombo, in data 13/12/2012 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Protocollo interno n. 58320 del 18.12.2012;

Considerato che:

- l'Impresa E.S.O. STRADE SRL con istanza acclarata al Protocollo del Comune di Lecco n. 3188 in data 17.01.2013, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 20 (venti) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa delle avverse condizioni metereologiche, non risulta ancora eseguita la quantità di

lavorazioni richieste (pavimentazione e semina manto erboso), pertanto è verosimile prevedere che non sarà possibile completare tali lavorazioni entro il termine di fine lavori stabilito;

· il Direttore dei Lavori tramite proprio parere, prot. 4215 in data 21.01.2013, si è espresso favorevolmente alla concessione della proroga in oggetto per complessivi gg. 20;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita nota Protocollo interno n. 4539 del 22.01.2013, allegata al presente atto, ha ritenuto ammissibile tale proroga e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29/12/2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31/12/2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la legge n. 228 del 24.12.2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con l'art.1, comma 381, ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali di n. 20 giorni dei lavori relativi a "Pedaladda - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella", che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, geol. Roberta Colombo, in data 21.01.2013 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Protocollo interno n. 4539 del 22.01.2013, allegata al presente atto;
2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26, del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
5. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

**La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.**

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

(arch. Antonello Longoni)

*Allegati:*  
*parere del Responsabile Unico del Procediment*