



Settore: Lavori Pubblici

Servizio: Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici

AL/kv

Protocollo interno n. 51131 del 26.09.2013

Il Responsabile dell'istruttoria: geom. Katuscia Vassena

Oggetto: Lavori di Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010

CODICE CUP: D17H1000490004

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE con sede in via Marianna Dionigi n. 43 – 00193 Roma

IMPORTO DEL CONTRATTO: €. 999.807,69.=, oltre I.V.A.

CONTRATTO: N° REP. 31705 del 22.09.2011

PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA N. 3.

Il sottoscritto arch. Antonello Longoni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice pervenuta il 24.09.2013 prot. n. 50619 del 24.09.2013, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori del 26.09.2013 prot. interno n. 51101;

esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta VALORI S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE di Roma per i lavori in parola.

Considerato quindi che la sopravvenuta necessità di effettuare la pulizia delle caditoie e tubazioni delle reti bianche non ha consentito l'ultimazione dei lavori in programmazione entro i termini

contrattuali, previsti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dalle successive proroghe del 14.05.2013 e del 29.07.2013;

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori sopra richiamato,

CONCEDE

all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno duemilatredici (29.10.2013)

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Dispone di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore di Settore per gli adempimenti di competenza:

Lecco, 26.09.2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Programmazione, Gestione e Controllo LL.PP.

Ing. Giuseppe La Greca

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Antonello Longoni