



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 660](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 660

Data: 23-09-2014

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE".
CODICE CUP: D12J10000180004 CODICE CIG: 490567316D.
PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA TERMINI
CONTRATTUALI.**

Istruttore: LOREDANA MANENTI

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 214 del 29.12.2010 con il quale sono stati affidati all'Arch. Antonello Longoni, gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento aventi decorrenza 31.12.2010 e durata massima coincidente con il termine del mandato amministrativo del Sindaco;

Vista la Disposizione Datoriale n. 14 del 29.08.2014, Prot. Interno n. 49703 con la quale è stato prorogato al Dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore di Servizio/Alta Professionalità;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nell'Arch. Antonello Longoni, del Settore Lavori Pubblici;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160//LP del 30.08.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale", redatto dai progettisti Geom. Carlo Dell'Oro, per le sole opere civili; e dalla Società Europroject S.r.l. di Cagliari, nella persona dell'Ing. Roberto Murtas, per le opere Impiantistiche, in data 16.03.2012, comportante un preventivo di spesa di € 1.175.000,00.=-;
- con Determinazione Dirigenziale n. 636/LP del 26.09.2012, esecutiva, è stato assunto il relativo impegno di spesa nel Bilancio 2012 RR.PP., al Capitolo 20494 avente ad oggetto: "Patrimonio Comunale interventi straordinari e adeguamenti", come segue:
 - per € 28.928,46.=-, Imp. n. 11/1768.1;
 - per € 1.127.105,20.=-, Imp. n. 11/2797.1;
 - per € 18.966,34.=-, Imp. n. 11/2841.1
- con Determinazione Dirigenziale n. 886/LP del 29.11.2013, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara con indicazione di procedura aperta relativamente ai lavori di: "Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale".
- con Determinazione Dirigenziale n. 79/LP del 06.02.2014, esecutiva, l'appalto relativo agli "Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale", è stato aggiudicato all'Impresa SYNTHESIS S.r.l. corrente in Via F.lli Cervi 5 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Codice Fiscale e Partita Iva 09696660159, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 440.325,59.=- (importo al netto del ribasso offerto del 28,655 %)=-, oltre a € 49.727,81.=- per gli oneri della sicurezza ed € 266.648,25.=- per spese relative al costo del personale, pertanto per un importo contrattuale netto di € 756.701,65.=-, oltre Iva 10%, per un importo complessivo di € 832.371,81.=-;

- con la sopraccitata Determinazione Dirigenziale è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore dell'Impresa SYNTHESIS S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), imputando la somma complessiva di € 832.371,81.= nel Bilancio 2014 al Capitolo 20494 avente ad oggetto: "Patrimonio comunale interventi straordinari e adeguamenti", Imp. n. 14/1039.1 Sub del Fondo 11/2797.1 finanziato con alienazioni;
- con l'Impresa SYNTHESIS S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 31803 in data 26.05.2014;

Considerato che l'impresa con istanza in data 04.09.2014, pervenuta in data 17.09.2014 e acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 53378 in pari data, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori si è verificato un rallentamento delle lavorazioni a causa delle persistenti condizioni metereologiche avverse e delle difficoltà operative riscontrate presso la Scuola Elementare "E. Toti";

Considerato che con nota Protocollo n. 53959 in data 19.09.2014, il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Murtas della Società Europroject s.r.l. di Cagliari, ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, il parere tecnico favorevole ai fini della concessione della proroga dei termini contrattuali dei lavori, e preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento con apposita nota Prot. Interno n. 54097 in data 22.09.2014, allegata alla presente, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
 Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori di: "Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale", che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Murtas della Società Europroject S.r.l. di Cagliari in data 19.09.2014 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Prot. Interno n. 54097 in data 22.09.2014, allegata al presente provvedimento;
2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- parere del Responsabile Unico del Procedimento sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla Ditta appaltatrice e concessione di proroga.