



Piano: **PNRR**

## LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO

Stato	Codice Unico Progetto	Soggetto Attuatore	Misura	Descrizione Misura
In Corso	<b>D15E22000160006</b>	COMUNE DI LECCO	M4C1I1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore	Natura Cup	Importo totale del Progetto	Target	<a href="#">Ultime modifiche</a>
<b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	1.690.000,00 €	Partecipa: Si	

## LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO

↑ Comprimi tutto

↓ Espandi tutto

📄 Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			01/12/2022	22/12/2022	01/12/2022	22/12/2022	📎 Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			20/02/2023	03/08/2023	20/02/2023	03/08/2023	📎 Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			13/03/2023	02/05/2023	13/03/2023	02/05/2023	📎 Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01/09/2023	23/11/2023	01/09/2023	23/11/2023	📎 Allegati (1)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							📎 Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							📎 Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			28/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	📎 Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE	➡		03/03/2023	31/05/2023	03/03/2023	05/06/2023	📎 Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO	➡		06/06/2023	31/12/2023	23/11/2023	15/02/2024	📎 Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➡		30/11/2023	31/12/2025	30/11/2023		📎 Allegati (1)

Piano: PNRR

## RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIVERSE

Stato <b>In Corso</b>	Codice Unico Progetto <b>D13G20000390001</b>	Soggetto Attuatore <b>COMUNE DI LECCO</b>	Misura <b>M2C4I2.2</b>	Descrizione Misura <b>Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici</b>
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore <b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	Natura Cup <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03</b>	Importo totale del Progetto <b>130.000,00 €</b>	Target <b>Partecipa: No</b>	<a href="#">Ultime modifiche</a>

Piano: PNRR

## RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIVERSE

[Tabella](#) [Gantt](#)

[Comprimi tutto](#) [Espandi tutto](#) [Scarica Excel](#)

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							<a href="#">Allegati (0)</a>
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	<a href="#">Allegati (0)</a>
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	<a href="#">Allegati (0)</a>
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	<a href="#">Allegati (0)</a>
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		06/08/2020	24/05/2021	06/08/2020	24/05/2021	<a href="#">Allegati (0)</a>
00314 COLLAUDO	➔		25/05/2021	30/07/2021	25/05/2021	14/07/2021	<a href="#">Allegati (0)</a>

Piano: **PNRR**

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENT

Stato	Codice Unico Progetto	Soggetto Attuatore	Misura	Descrizione Misura
In Corso	<b>D19J21023600005</b>	<b>COMUNE DI LECCO</b>	<b>M2C4I2.2</b>	<b>Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici</b>
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore	Natura Cup	Importo totale del Progetto	Target	<a href="#">Ultime modifiche</a>
<b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	<b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</b> 03	<b>260.000,00 €</b>	<b>Partecipa: No</b>	



Piano: **PNRR**

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENT



Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01/12/2021	21/12/2021	01/12/2021	21/12/2021	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	▶		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	▶		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	▶		31/12/2021	30/11/2022	31/12/2021	22/11/2022	Allegati (0)
00314 COLLAUDO	▶		14/12/2022	23/12/2022	14/12/2022	23/12/2022	Allegati (0)

Piano: **PNRR**

## LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MED

Stato <b>In Corso</b>	Codice Unico Progetto <b>D14D22000180005</b>	Soggetto Attuatore <b>COMUNE DI LECCO</b>	Misura <b>M2C4I2.2</b>	Descrizione Misura <b>Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici</b>
C./F.P.IVA Soggetto Attuatore <b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	Natura Cup <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03</b>	Importo totale del Progetto <b>130.000,00 €</b>	Target <b>Partecipa: No</b>	<a href="#">Ultime modifiche</a>



## LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MED



**Tabella** Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA							Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			21/04/2022	09/06/2022	21/04/2022	09/06/2022	Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			14/06/2022	29/06/2022	14/06/2022	29/06/2022	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO			30/06/2022	29/07/2022	30/06/2022	29/07/2022	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI			11/07/2022	18/09/2022	11/07/2022	16/09/2022	Allegati (0)
00314 COLLAUDO			09/12/2022	19/12/2022	09/12/2022	19/12/2022	Allegati (0)

Piano: **PNRR**

## SCUOLA MEDIA A. STOPPANI VIA A. GRANDI 15-35 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLA SCUOLA MEDIA A. STOPPANI

Stato <b>In Corso</b>	Codice Unico Progetto <b>D14D22003550006</b>	Soggetto Attuatore <b>COMUNE DI LECCO</b>	Misura <b>M2C4I2.2</b>	Descrizione Misura <b>Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici</b>
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore <b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	Natura Cup <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03</b>	Importo totale del Progetto <b>130.000,00 €</b>	Target <b>Partecipa: No</b>	<a href="#">Ultime modifiche</a>



## SCUOLA MEDIA A. STOPPANI VIA A. GRANDI 15-35 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLA SCUOLA MEDIA A. STOPPANI



**Tabella** Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00304 PFTE RAFFORZATO							Allegati (0)
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			23/06/2023	07/07/2023	23/06/2023	07/07/2023	Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			10/07/2023	13/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE			07/07/2023	18/07/2023	07/07/2023	18/07/2023	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO			19/07/2023	30/08/2023	19/07/2023	30/08/2023	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			15/09/2023	31/12/2023	17/07/2023	06/09/2023	Allegati (1)
00314 COLLAUDO			01/01/2024	31/03/2024	29/09/2023	20/10/2023	Allegati (3)

Piano: PNRR

## SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN SCUOLA PRIMARIA N. SAURO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI PIAZZA DIAZ, 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLE SCUOLE PRIMARIA G. OBERDAN, PRIMARIA N. SAURO E PRIMARIA C. BATTISTI

Stato In Corso	Codice Unico Progetto <a href="#">D14D22003560006</a>	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore <a href="#">00623530136</a> COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 130.000,00 €	Target Partecipa: No	<a href="#">Ultime modifiche</a>

## SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN SCUOLA PRIMARIA N. SAURO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI PIAZZA DIAZ, 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLE SCUOLE PRIMARIA G. OBERDAN, PRIMARIA N. SAURO E PRIMARIA C. BATTISTI

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			25/03/2024	30/04/2024	25/03/2024	13/06/2024	<a href="#">Allegati (1)</a>
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							<a href="#">Allegati (0)</a>
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		01/06/2024	30/06/2024			<a href="#">Allegati (0)</a>
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/07/2024	31/07/2024			<a href="#">Allegati (0)</a>
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		15/09/2024	31/12/2024			<a href="#">Allegati (0)</a>
00314 COLLAUDO	➔		01/01/2025	31/03/2025			<a href="#">Allegati (0)</a>

Piano: **PNRR**

## IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA EX PICCOLA

Stato <b>In Corso</b>	Codice Unico Progetto <b>D14H20001270004</b>	Soggetto Attuatore <b>COMUNE DI LECCO</b>	Misura <b>M5C2I2.1</b>	Descrizione Misura <b>Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr</b>
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore <b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	Natura Cup <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03</b>	Importo totale del Progetto <b>4.395.948,65 €</b>	Target <b>Partecipa: Si</b>	<a href="#">Ultime modifiche</a>

Piano: **PNRR**

## IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA EX PICCOLA

[Tabella](#) [Gantt](#)



[↑ Comprimi tutto](#)

[↓ Espandi tutto](#)

[Scarica Excel](#)

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/01/2021	11/02/2021	04/01/2021	11/02/2021	<a href="#">Allegati (1)</a>
00305 PROGETTO DEFINITIVO			21/06/2021	05/05/2022	21/06/2021	05/05/2022	<a href="#">Allegati (1)</a>
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			06/05/2022	15/12/2022	06/05/2022	15/12/2022	<a href="#">Allegati (1)</a>
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			15/12/2022	19/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	<a href="#">Allegati (1)</a>
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			19/01/2023	08/02/2023	19/01/2023	08/02/2023	<a href="#">Allegati (1)</a>
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		08/02/2023	27/02/2023	08/02/2023	27/02/2023	<a href="#">Allegati (2)</a>
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	<a href="#">Allegati (1)</a>
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		02/05/2023	15/06/2025	02/05/2023		<a href="#">Allegati (5)</a>
00314 COLLAUDO	➤		16/06/2025	31/12/2025			<a href="#">Allegati (0)</a>

## MUSEO VILLA MANZONI VIA DON GUANELLA 1 L

Stato <a href="#">In Corso</a>	Codice Unico Progetto <b>D15F20004690004</b>	Soggetto Attuatore <b>COMUNE DI LECCO</b>	Misura <b>M5C2I2.1</b>	Descrizione Misura <b>Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr</b>
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore <b>00623530136</b> COMUNE DI LECCO	Natura Cup <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03</b>	Importo totale del Progetto <b>3.885.000,00 €</b>	Target <b>Partecipa: Sì</b>	<a href="#">Ultime modifiche</a>

## MUSEO VILLA MANZONI VIA DON GUANELLA 1 L

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/12/2020	07/04/2022	04/12/2020	07/04/2022	<a href="#">Allegati (1)</a>
00305 PROGETTO DEFINITIVO			16/02/2023	16/06/2023	16/02/2023	16/06/2023	<a href="#">Allegati (1)</a>
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			13/10/2022	21/12/2022	13/10/2022	21/12/2022	<a href="#">Allegati (1)</a>
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			16/06/2023	21/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	<a href="#">Allegati (0)</a>
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			04/12/2023	14/12/2023	04/12/2023	14/12/2023	<a href="#">Allegati (2)</a>
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		21/06/2023	30/09/2023	27/12/2023	27/12/2023	<a href="#">Allegati (2)</a>
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/10/2023	30/11/2023	18/01/2024	23/02/2024	<a href="#">Allegati (1)</a>
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		09/04/2024	09/12/2025	09/04/2024		<a href="#">Allegati (1)</a>
00314 COLLAUDO	➔		10/12/2025	31/03/2026			<a href="#">Allegati (0)</a>

## RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LE

Stato

In Corso

Codice Unico Progetto

D13D21001770004

Soggetto Attuatore

COMUNE DI LECCO

Misura

M5C2I2.1

Descrizione Misura

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr

C.F./P.IVA Soggetto Attuatore  
00623530136  
COMUNE DI LECCO

Natura Cup

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI  
(OPERE ED IMPIANTISTICA)  
03

Importo totale del Progetto

8.950.000,00 €

Target

Partecipa: Si

[Ultime modifiche](#)

Piano: PNRR

## RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LE



Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/12/2020	25/03/2021	04/12/2020	25/03/2021	Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			02/08/2021	25/05/2023	02/08/2021	25/05/2023	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			17/01/2023	23/03/2023	17/01/2023	23/03/2023	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			07/12/2023	10/01/2024	07/12/2023	10/01/2024	Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			25/05/2023	29/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	Allegati (1)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			02/06/2023	29/06/2023	02/06/2023	29/06/2023	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		29/05/2023	30/09/2023	04/07/2023	24/08/2023	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/10/2023	30/11/2023	01/10/2023	24/10/2023	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		01/03/2024	26/01/2026	20/03/2024		Allegati (1)
00314 COLLAUDO	➔		27/01/2026	31/03/2026			Allegati (0)

## Anagrafica Progetto

Piano: PNRR

### BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO

In Corso	D17G22000210001	COMUNE DI LECCO	M1C3I1.2	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più a
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 500.000,00 €	Target Partecipa: Si	<a href="#">Ultime modifiche</a>



Riepilogo

**Anagrafica Progetto**

Gestione Spese



[Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

[Pre-Validazione](#)

[Richiesta modifica quadro finanziario](#)

[Richiesta Anticipazione MEF](#)

Piano: **PNRR**

**BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILITÀ AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO**

Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
3531	1 - Pagamento		13/05/2024	4.611,60 €	4.611,60 €	831,60 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
784	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	02/02/2024	3.552,64 €	3.552,64 €	640,64 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
8817	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	15/11/2023	15.000,00 €	15.000,00 €	2.704,92 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
129	1 - Pagamento	00300 - ALTRO	09/01/2024	26.709,01 €	26.709,01 €	2.008,62 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
299	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	10/01/2024	10.000,00 €	10.000,00 €	1.803,28 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
133	1 - Pagamento	00300 - ALTRO	09/01/2024	4.742,40 €	4.742,40 €	182,40 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
2647	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	10/04/2024	15.000,00 €	15.000,00 €	2.704,92 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
3997	1 - Pagamento		28/05/2024	6.039,00 €	6.039,00 €	1.089,00 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
3930	1 - Pagamento		22/05/2024	3.222,75 €	3.222,75 €	581,15 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
				<b>88.877,40 €</b>	<b>88.877,40 €</b>	<b>12.546,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Piano: **PNRR**

**BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT  
AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO**



↳ Situazione Rendicontazione

Scarica Excel

Piano ↑↓	Misura ↑↓	Fondo ↑↓	Imp. Finanziato ↑↓	di cui PIE Finanziato ↑↓	Imp. Rendicontato ↑↓	Imp. Approvato ↑↓	di cui PIE Approvato ↑↓
PNRR	M1C3I1.2 -	RRF	500.000,00 €	0,00 €	88.877,40 €	0,00 €	0,00 €

## RELAZIONE AVANZAMENTO PROGETTI PNRR LECCO al 28.10.2024

### I PROGETTI

- **1.1.1** Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Finanziamento ottenuto € 211.500,00
- **1.2** Percorsi di autonomia per persone con disabilità -Finanziamento ottenuto € 715.000,00
- **1.1.2** Autonomia degli anziani non autosufficienti – Finanziamento ottenuto € 2.460.000,00
- **1.1.3** Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione – Finanziamento ottenuto € 330.000,00
- **1.3.1** Povertà estrema - Housing first – Finanziamento ottenuto € 710.000,00
- **1.3.2** Stazioni di posta (Centri servizi) – Finanziamento ottenuto € 1.090.000,00

### AVANZAMENTO PER CIASCUN PROGETTO

LINEA	FASE ATTUALE
<b>1.1.1</b> Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Contratto di servizio Impresa sociale Consorzio Girasole – Anticipazione € 21.150,00 erogata in data 28.07.2023, Conclusa la fase di pre-implementazione, in corso l'implementazione - individuate 21 famiglie target come da cronoprogramma. Spese liquidate € 69.840,91
<b>1.2</b> Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Contratto di servizio Impresa sociale Consorzio Girasole- Anticipazione € 71.500,00 erogata in data 08/03/2023, Fase A definizione e attivazione del progetto individualizzato - definiti n. 8 progetti come da cronoprogramma. Spese liquidate € 68.825,05
<b>1.1.2</b> Autonomia degli anziani non autosufficienti	Sottoscritto accordo ex art. 5 comma 6 del Dlgs 50/2016 inizio attività in data 15.06.2023. Inserito avvio attività in Regis, costituita l'equipe multidimensionale con contestuale richiesta di anticipazione di € 246.000,00 erogata in data 08/09/2023. Spese liquidate € 376.437,27.
<b>1.1.3</b> Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	Sottoscritto accordo ex art. 5 comma 6 del Dlgs 50/2016. Inserito in Regis inizio attività in data 15.06.2023 con contestuale richiesta di anticipazione di € 33.000,00 erogata in data 08/09/2023 Costituita equipe multidimensionale. E' in fase di espletamento la procedura di coprogettazione per l'individuazione dell'ente partner con il quale realizzare il progetto.
<b>1.3.1</b> Povertà estrema - Housing first	Sottoscritto accordo ex art. 5 comma 6 del Dlgs 50/2016 in data 02.05.2023. Affidamento incarico per progettazione opera pubblica. Inserita avvio attività con contestuale richiesta di anticipazione di € 71.000,00 erogata in data 01/03/2024. Spese liquidate € 35.000,00.
<b>1.3.2</b> Stazioni di posta (Centri servizi)	Sottoscritto accordo ex art. 5 comma 6 del Dlgs 50/2016 in data 02.05.2023. Affidamento incarico per progettazione opera pubblica. Inserita avvio attività con contestuale richiesta di anticipazione di € 10.900,00 erogata in data 01/03/2024.

## 1.1.1 - Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie

**ReGIS Anagrafica Progetto**

Piano: **PNRR**

**Prog. I1.1.1 cup d54h22000330006**

[Iter Procedurale](#)

**Polo Amministrativo**  
**GIUDICAZIONE**

Data Fine Prevista: **31/03/2020**    Data Fine Effettiva:

[Vai a Iter di Progetto >](#)

**Avanzamento economico e Finanziario**

**28,4%**

Importo totale dei costi realizzati  
**63.990.54 €** su 212.500.000 €

[Vai a Categorie/Attività/Costi >](#)

**0%**

Importo totale dei pagamenti approvati  
**0,00 €** su 60.000.000 €

[Vai a Gestioni/Spese >](#)

**Indicatori**

Totale Indicatori  
**4**

Di cui Target  
**2**

Di cui Completati  
**0**

Di cui Output  
**2**

Piano: PNRR

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006

COMUNE DI LECCO

ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI  
02

211.500,00 €

Partecipa: SI

Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

Gestione Fonti

Indicatori

Procedura Aggregazione

Allegati

Situazione Rendicontazione

Scarica Excel

Cerca

Piano	Misura	Fondo	Imp. Finanziato	di cui PIE Finanziato	Imp. Rendicontato	Imp. Approvato	di cui PIE Approvato
PNRR	MSC211.1.1 -	RRF	211.500,00 €	0,00 €	53.930,54 €	0,00 €	0,00 €

Obbligazioni

Scarica Excel

Cerca

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
1055	1 - Impegno	25/07/2023	53.930,88 €	-	Allegati (1)
			53.930,88 €		Visualizza dettaglio

Piano: PNRR

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006



Scarica Excel

Cerca

Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
Mandato537	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	17/01/2024	7.515,78 €	7.515,78 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato536	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	17/01/2024	7.170,30 €	7.170,30 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato8400F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	16/11/2023	648,63 €	648,63 €	648,63 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato831 F24 iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	06/02/2024	256,38 €	256,38 €	256,38 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato536F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	15/02/2024	358,51 €	358,51 €	358,51 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato537F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	15/02/2024	375,79 €	375,79 €	375,79 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato2418F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	16/04/2024	669,01 €	669,01 €	669,01 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato5674F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	22/07/2024	259,80 €	259,80 €	259,80 €	0,00 €	Allegati (3)  Visualizza dettaglio
Mandato831	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	06/02/2024	5.127,58 €	5.127,58 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato2418	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	28/03/2024	13.380,21 €	13.380,21 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato8400	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	26/10/2023	12.972,56 €	12.972,56 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato5674	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	22/07/2024	5.195,99 €	5.195,99 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
				<b>53.930,54 €</b>	<b>53.930,54 €</b>	<b>2.568,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Piano: PNRR

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006

Mandato	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Di cui IVA	Importo richiesto €	Di cui Iva richiesto €	Importo Rendicontabile	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella								
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Giustificativi Spesa

Scarica Excel

Numero fattura	Mandato	Visualizza dettaglio fattura	Oggetto del pagamento	Data	Importo totale netto	Importo IVA	CF/P.IVA del cedente/prestatore	CF/P.IVA del Cessionario	Allegati
	Mandato537	Id Fattura Non Presente	SERVIZI ESTERNI	22/12/2023	14.686,08 €	0,00 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Visualizza dettaglio</a>
18/PA	Mandato831	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	30/01/2024	5.127,58 €	0,00 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Visualizza dettaglio</a>
441/PA	Mandato5674	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	17/07/2024	5.195,99 €	259,80 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Visualizza dettaglio</a>
576/PA	Mandato8400	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	24/10/2023	12.972,56 €	0,00 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Visualizza dettaglio</a>
116/PA	Mandato2418	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	25/03/2024	13.380,21 €	0,00 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Visualizza dettaglio</a>
					51.362,42 €	259,80 €			

Piano: PNRR

**Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006**

18/PA	Mandato831	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	30/01/2024	5.127,58	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)	Visualizza dettaglio	
441/PA	Mandato5674	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	17/07/2024	5.195,99 €	259,80 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)	Visualizza dettaglio	
576/PA	Mandato8400	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	24/10/2023	12.972,56 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)	Visualizza dettaglio	
116/PA	Mandato2418	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	25/03/2024	13.380,21 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)	Visualizza dettaglio	
					<b>51.362,42 €</b>	<b>259,80 €</b>					

▼ Percettori

Scarica Excel

Cerca

Mandato	CF Percettore	Tipologia di pagamento	Modalità rendicontativa	Indicazione Voce di Spesa	Data	Importo totale	Tipo Percettore	Allegati
Mandato8400	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		26/10/2023	12.972,56 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)
Mandato831	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		06/02/2024	5.127,58 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)
Mandato2418	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		28/03/2024	13.380,21 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)
Mandato536	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		17/01/2024	7.170,30 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)
Mandato537	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		17/01/2024	7.515,78 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)
Mandato5674	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		22/07/2024	5.195,99 €	03 - IMPRESE	Allegati (0)

Piano: PNRR

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2023	13.621,19 €	0,00 €	13.621,19 €	0,00 €	Allegati (0)
2024	91.632,27 €	51.322,92 €	40.309,35 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	89.135,70 €	89.135,70 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	17.110,84 €	17.110,84 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
	<b>211.500,00 €</b>	<b>157.569,46 €</b>	<b>53.930,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche

Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Cerca

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓
-------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Piano: PNRR

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006



Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Descrizione Indicatore ↑↓	Motivazione ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Target Associati ↑↓	Allegati ↑↓
T0126 - NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE	Il beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico.		30.00	21.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0191 - NR. DI PROGETTI ATTIVATI	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del soggetto attuatore di individuazione del referente territoriale (con specifica indicazione dei dati anagrafici, del profilo professionale e dei dati di contatto), descrizione delle modalità di selezione e delle modalità di costituzione dell'Equipe Multidisciplinare	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (1)

Indicatori output

Scarica Excel

Cerca

Piano: PNRR

**Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006**

COINVOLTE	e stato revocato un progetto individualizzato di presa in carico.	30.00	21.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0191 - NR. DI PROGETTI ATTIVATI	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del soggetto attuatore di individuazione del referente territoriale (con specifica indicazione dei dati anagrafici, del profilo professionale e dei dati di contatto), descrizione delle modalità di selezione e delle modalità di costituzione dell'Equipe Multidisciplinare	1.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (1)
	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO					

Indicatori output

Scarica Excel

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
OL12 - NUMERO DI FAMIGLIE IL CUI PRE-ASSESSMENT È STATO ACCETTATO	Regis		Numero		30.00	21.00	Allegati (1)
OL13 - NUMERO DI IMPLEMENTAZIONI	Regis		Numero		3.00	2.00	Allegati (0)

## 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani

[←](#) **ReGiS Anagrafica Progetto**

Piano: PNRR

**Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006**

[↔](#) **Iter Procedurale**

Fase Attuale

<b>AGGIUDICAZIONE</b>	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
	<b>31/03/2026</b>	

[Vai a Iter di Progetto >](#)

**Avanzamento economico e Finanziario**

 <p>9.5%</p> <p>Importo totale dei costi realizzati</p> <p><b>234.617,65 €</b> su 2.460.000,00 €</p> <p><a href="#">Vai a Cronoprogramma/Costi &gt;</a></p>	 <p>0%</p> <p>Importo totale dei pagamenti approvati</p> <p><b>0,00 €</b> su 234.617,65 €</p> <p><a href="#">Vai a Gestioni Spese &gt;</a></p>
--	---

Piano: PNRR

Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006

▼ Situazione Rendicontazione

Scarica Excel

Cerca

Piano ↑↓	Misura ↑↓	Fondo ↑↓	Imp. Finanziato ↑↓	di cui PIE Finanziato ↑↓	Imp. Rendicontato ↑↓	Imp. Approvato ↑↓	di cui PIE Approvato ↑↓
PNRR	M5C2I1.1.2 -	RRF	2.460.000,00 €	0,00 €	21.617,65 €	0,00 €	0,00 €

▼ Obbligazioni

Scarica Excel

Cerca

Codice ↑↓	Tipologia ↑↓	Data ↑↓	Importo ↑↓	Causale Disimpegno ↑↓	Allegati ↑↓
Determina nr. 2240	1 - Impegno	28/12/2023	90.000,00 €	-	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Determina nr. 2238	1 - Impegno	28/12/2023	123.000,00 €	-	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Determina nr. 1730	1 - Impegno	09/11/2023	33.000,00 €	-	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
			<b>246.000,00 €</b>		

Plano: PNRR

Prog. I1.1.2 - cup d34h22000310006



Scarica Excel

Cerca



Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
698	1 - Pagamento	RISTRUTTURAZIONE - COMUNE VALMADRERA	26/01/2024	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
672	1 - Pagamento	RISTRUTTURAZIONE - COMUNE DI OGGIONO	25/01/2024	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato3946F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	17/06/2024	204,18 €	204,18 €	204,18 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato5672F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	16/08/2024	1.438,18 €	1.438,18 €	1.438,18 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato807F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	15/02/2024	77,67 €	77,67 €	77,67 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato2419F24iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	16/04/2024	155,34 €	155,34 €	155,34 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato2419	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	28/03/2024	3.106,80 €	3.106,80 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato807	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	05/02/2024	1.553,40 €	1.553,40 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato3946	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	24/05/2024	4.083,53 €	4.083,53 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
Mandato5672	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	22/07/2024	10.998,55 €	10.998,55 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (2)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
				<b>234.617,65 €</b>	<b>234.617,65 €</b>	<b>1.875,37 €</b>	<b>213.000,00 €</b>	

Piano: PNRR

Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006



Giustificativi Spesa

Scarica Excel

Numero fattura	Mandato	Visualizza dettaglio fattura	Oggetto del pagamento	Data	Importo totale netto	Importo IVA	CF/PIVA del cedenteprestatore	CF/PIVA del Cessionario	Allegati
	672	Id Fattura Non Presente	RISTRUTTURAZIONE - COMUNE DI OGGIONO	25/01/2024	123.000,00 €	0,00 €	00566690137	00623530136	Allegati (2) Visualizza dettaglio
	698	Id Fattura Non Presente	RISTRUTTURAZIONE - COMUNE VALMADRERA	26/01/2024	90.000,00 €	0,00 €	00609660139	00623530136	Allegati (1) Visualizza dettaglio
443/PA	Mandato5672	Dettaglio Fattura	SERVIZI ESTERNI	17/07/2024	10.998,55 €	1.438,18 €	03825170131	00623530136	Allegati (1) Visualizza dettaglio
264/PA	Mandato3946	Dettaglio Fattura	SERVIZI ESTERNI	14/05/2024	4.083,53 €	204,18 €	03825170131	00623530136	Allegati (1) Visualizza dettaglio
16/PA	Mandato807	Dettaglio Fattura	SERVIZI ESTERNI	30/01/2024	1.553,40 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1) Visualizza dettaglio
135/PA	Mandato2419	Dettaglio Fattura	SERVIZI ESTERNI	25/03/2024	3.106,80 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1) Visualizza dettaglio
					<b>232.742,28 €</b>	<b>1.642,36 €</b>			

Percettori

Piano: PNRR

Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006

	16/PA	Mandato807	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	30/01/2024	1.553,40 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)  Visualizza dettaglio
	135/PA	Mandato2419	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	25/03/2024	3.106,80 €	0,00 €	03825170131	00623530136	Allegati (1)  Visualizza dettaglio
						<b>232.742,28 €</b>	<b>1.642,36 €</b>			

▼ Percettori

Scarica Excel

Mandato ↑↓	CF Percettore ↑↓	Tipologia di pagamento ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Indicazione Voce di Spesa ↑↓	Data ↑↓	Importo totale ↑↓	Tipo Percettore ↑↓	Allegati ↑↓
Mandato807	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	SERVIZI ESTERNI	05/02/2024	1.553,40 €	03 - IMPRESE	Allegati (1)
Mandato2419	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	SERVIZI ESTERNI	28/03/2024	3.106,80 €	03 - IMPRESE	Allegati (1)
Mandato3946	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	SERVIZI ESTERNI	24/05/2024	4.083,53 €	03 - IMPRESE	Allegati (1)
Mandato5672	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	SERVIZI ESTERNI	22/07/2024	10.998,55 €	03 - IMPRESE	Allegati (1)
672	00566690137	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	RISTRUTTURAZIONE	25/01/2024	123.000,00 €	07 - SOGGETTO PUBBLICO	Allegati (1)

Piano: PNRR

**Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006**

Scarica Excel

Cerca

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2024	377.239,48 €	142.621,83 €	234.617,65 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	1.474.508,41 €	1.474.508,41 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	608.252,11 €	608.252,11 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
<b>Totale</b>	<b>2.460.000,00 €</b>	<b>2.225.382,35 €</b>	<b>234.617,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	

↳ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche

Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Cerca

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓	
00212 - IVA	0 - CORRENTE	256.291,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)	Visualizza Note
00205 - SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	0 - CORRENTE	2.203.709,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)	Visualizza Note



### 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce

**ReGiS Anagrafica Progetto**

Piano: PNRR

**Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006**

**Avanzamento economico e Finanziario**

 <p>0%</p> <p>Importo totale dei costi realizzati</p> <p><b>0,00 €</b> su 330.000,00 €</p> <p><a href="#">Vai a Cronoprogramma/Costi &gt;</a></p>	 <p>0%</p> <p>Importo totale dei pagamenti approvati</p> <p><b>0,00 €</b> su 0,00 €</p> <p><a href="#">Vai a Gestioni Spese &gt;</a></p>
--	---

**Indicatori**

<p>Totale Indicatori</p> <p><b>5</b></p> <p><a href="#">Vai a Indicatori &gt;</a></p>	<p>Di cui Target</p> <p><b>2</b></p> <p>Di cui Comuni</p> <p><b>0</b></p> <p>Di cui Output</p> <p><b>3</b></p>
---	--

Piano: PNRR

Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006



▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2024	114.782,61 €	114.782,61 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	172.173,91 €	172.173,91 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	43.043,48 €	43.043,48 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
	<b>330.000,00 €</b>	<b>330.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

▼ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche

Visualizza storico categorie QE

Piano: PNRR

Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006



2026	43.043,48 €	43.043,48 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Allegati (0)</a>
	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

▼ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche

Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓	
00212 - IVA	0 - CORRENTE	15.714,00 €	0 - Da definire	<a href="#">Allegati (0)</a>	<a href="#">Visualizza Note</a>
00214 - ONERI CONNESSI AGLI ACCORDI/CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE	0 - CORRENTE	314.286,00 €	0 - Da definire	<a href="#">Allegati (0)</a>	<a href="#">Visualizza Note</a>
		330.000,00 €			

Plano: PNRR

Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006



Indicatore ↑↓	Descrizione Indicatore ↑↓	Motivazione ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Target Associati ↑↓	Allegati ↑↓
T0179 - NR. DI PERSONE SOSTENUTE	Il beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico.	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	125.00	0.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (0)</a>
T0193 - NR. DI PROGETTI ATTIVATI	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del soggetto attuatore della costituzione del gruppo di lavoro tecnico professionale dedicato all'individuazione dei beneficiari ed alla stesura dei piani di assistenza individuali.		1.00	1.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (2)</a>

Indicatori output

Scarica Excel

Cerca



Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
OL01 - Progettazione individualizzata	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	125.00	0.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL05 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	125.00	0.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL19 - FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DOMICILIARI	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	Persone		25.00	0.00	<a href="#">Allegati (0)</a>

## 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

< ReGIS Anagrafica Progetto

Piano: **PNRR**

**COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.**

☑

**Dettagli Progetto**

Data		Localizzazione
Inizio Prevista	Fine Prevista	LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
<b>01/10/2022</b>	<b>31/03/2026</b>	LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
		LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
		LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
		LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
		LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
		LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
		LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
		LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
		LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
		LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
		LOMBARDIA-LECCO-ELLO
		LOMBARDIA-LECCO-ERVE
		LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
		LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
		LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
		LOMBARDIA-LECCO-LECCO
		LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
		LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
		LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
		LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
		LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
		LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
		LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
		LOMBARDIA-LECCO-PESCATO
		LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
		LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
		LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
		LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
		LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
		LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

Piano: PNRR

COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.



↔ Iter Procedurale

Fase Attuale

AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
31/03/2026	

[Vai a Iter di Progetto >](#)

🔄 Avanzamento economico e Finanziario



Importo totale dei costi realizzati

**24.514,71 €** su 715.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati

**0,00 €** su 66.200,74 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

📊 Indicatori

Totale Indicatori

Di cui Target

Piano: PNRR

**COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.**

↳ Situazione Rendicontazione



Scarica Excel

Piano	Misura	Fondo	Imp. Finanziato	di cui PIE Finanziato	Imp. Rendicontato	Imp. Approvato	di cui PIE Approvato
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

↳ Obbligazioni

Scarica Excel

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
Determina nr. 1057	1 - Impegno	25/07/2023	84.445,30 €	-	Allegati (1)
			84.445,30 €		Visualizza dettaglio

↳ Pagamenti a Costi reali

Piano: PNRR

**COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.**

84.445,30 €

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel

Cerca

Mandato ↑↓	Tipologia di pagamento ↑↓	Oggetto del pagamento ↑↓	Data pagamento ↑↓	Importo totale pagamento ↑↓	Importo richiesto ↑↓	IVA importo richiesto ↑↓	Importo Rendicontabile ↑↓	Allegati ↑↓
Mandato 830F24 iva	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI - IVA	15/03/2024	1.167,37 €	1.167,37 €	1.167,37 €	1.167,37 €	Allegati (2)  Visualizza dettaglio
Mandato830	1 - Pagamento	SERVIZI ESTERNI	06/02/2024	23.347,34 €	23.347,34 €	0,00 €	23.347,34 €	Allegati (1)  Visualizza dettaglio
Mandato6210	1 - Pagamento		13/08/2024	6.030,52 €	6.030,52 €	0,00 €	6.030,52 €	Allegati (0)  Visualizza dettaglio
Mandato5675	1 - Pagamento		22/07/2024	35.655,51 €	35.655,51 €	0,00 €	35.655,51 €	Allegati (0)  Visualizza dettaglio
				<b>66.200,74 €</b>	<b>66.200,74 €</b>	<b>1.167,37 €</b>	<b>66.200,74 €</b>	

▼ Pagamenti a Costi semplificati

Piano: PNRR

**COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.**



Scarica Excel

Cerca



Numero fattura	Mandato	Visualizza dettaglio fattura	Oggetto del pagamento	Data	Importo totale netto	Importo IVA	CF/P.IVA del cedente/prestatore	CF/P.IVA del Cessionario	Allegati
<a href="#">449/PA</a>	Mandato5675	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>		17/07/2024	35.655,51 €	1.782,78 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Allegati (0)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
<a href="#">484/PA</a>	Mandato6210	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>		24/07/2024	6.030,52 €	301,53 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Allegati (0)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
<a href="#">17/PA</a>	Mandato830	<a href="#">Dettaglio Fattura</a>	SERVIZI ESTERNI	30/01/2024	23.347,34 €	0,00 €	03825170131	00623530136	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
					<b>65.033,37 €</b>	<b>2.084,31 €</b>			

Perettori

Scarica Excel

Cerca



Mandato	CF Perettore	Tipologia di pagamento	Modalità rendicontativa	Indicazione Voce di Spesa	Data	Importo totale	Tipo Perettore	Allegati
Mandato830	03825170131	1 - Pagamento	1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI		06/02/2024	23.347,34 €	03 - IMPRESE	<a href="#">Allegati (0)</a>

Piano: PNRR

COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.

Scarica Excel

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2024	363.750,00 €	339.235,29 €	24.514,71 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	325.000,00 €	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	26.250,00 €	26.250,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
	715.000,00 €	690.485,29 €	24.514,71 €	0,00 €	

▼ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓
00205 - SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	0 - CORRENTE	592.756,85 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note
00200 - ALTRO	0 - CORRENTE	7.931,15 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note
00212 - IVA	0 - CORRENTE	113.532,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note
00208 - PUBBLICAZIONI	0 - CORRENTE	780,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note
		715.000,00 €		

Piano: PNRR

COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.

progetto.

Indicatori output

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
OL01 - Progettazione individualizzata	Regis			N.A.	12.00	8.00	Allegati (8)
OL02 - Reperimento alloggi	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	0.00	0.00	Allegati (0)
OL03 - Rivalutazione delle condizioni abitative	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	0.00	0.00	Allegati (0)
OL04 - Adattamento e dotazione delle abitazioni	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	12.00	0.00	Allegati (0)
OL05 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza	Regis			N.A.	12.00	8.00	Allegati (0)
OL06 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	12.00	0.00	Allegati (0)
OL07 - Fornitura della strumentazione necessaria	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	12.00	0.00	Allegati (0)
OL08 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO		N.A.	12.00	0.00	Allegati (0)

### 1.3.1 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta

**ReGIS Anagrafica Progetto**

Piano: PNRR

**Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006**

AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista: 31/03/2026

Data Fine Effettiva:

[Vai a Iter di Progetto >](#)

**Avanzamento economico e Finanziario**

**4.9%**

Importo totale dei costi realizzati

**35.000,00 €** su 710.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)

**0%**

Importo totale dei pagamenti approvati

**0,00 €** su 35.000,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

**Indicatori**

Totale Indicatori

**7**

Di cui Target

**2**

Di cui Comuni

**0**

Di cui Output

**5**

Piano: PNRR

Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006

Scarica Excel

Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
754	1 - Pagamento	RISTRUTTURAZIONE - COMUNE DI	31/01/2024	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	<a href="#">Allegati (1)</a> <a href="#">Visualizza dettaglio</a>
				35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	

▼ Pagamenti a Costi semplificati

Scarica Excel

Mandato	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Di cui IVA	Importo richiesto €	Di cui Iva richiesto €	Importo Rendicontabile	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella								
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

▼ Giustificativi Spesa

Scarica Excel

Piano: PNRR

Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006

Scarica Excel

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2024	143.333,33 €	108.333,33 €	35.000,00 €	0,00 €	Allegati (1)
2025	443.333,33 €	443.333,33 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	123.333,34 €	123.333,34 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
	<b>710.000,00 €</b>	<b>675.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

▼ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓
00212 - IVA	0 - CORRENTE	128.000,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note
00205 - SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	0 - CORRENTE	582.000,00 €	0 - Da definire	Allegati (0)  Visualizza Note

Piano: PNRR

Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006

Scarica Excel

Indicatore ↑↓	Descrizione Indicatore ↑↓	Motivazione ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Target Associati ↑↓	Allegati ↑↓
T0094 - NR. DI BENEFICIARI - INTERVENTI DI HOUSING	Il beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico (housing first)	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	10.00	0.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (0)</a>
T0196 - NR. DI PROGETTI ATTIVATI	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell'avvio della progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili, corredata dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE)		1.00	1.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (3)</a>

Indicatori output

Scarica Excel

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
O0076 - DISPONIBILITÀ ALLOGGIO BENEFICIARI	Regis		Persone		10.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL01 - Progettazione individualizzata	Regis			N.A.	10.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL02 - Reperimento alloggi	Regis			N.A.	10.00	2.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL14 - RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZ	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI	Persone		10.00	0.00	<a href="#">Allegati (0)</a>

Piano: PNRR

**Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006**

progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili, corredata dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE)

Indicatori output

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
O0076 - DISPONIBILITÀ ALLOGGIO BENEFICIARI	Regis		Persone		10.00	1.00	Allegati (0)
OL01 - Progettazione individualizzata	Regis			N.A.	10.00	1.00	Allegati (0)
OL02 - Reperimento alloggi	Regis			N.A.	10.00	2.00	Allegati (0)
OL14 - RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	Persone		10.00	0.00	Allegati (0)
OL15 - BENEFICIARI CON CONTRATTO DI AFFITTO IN MEDIAZIONE	Regis	INDICATORE NON PERTINENTE	Persone		0.00	0.00	Allegati (0)

## 1.3.2 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta

[<](#) **ReGIS Anagrafica Progetto**

Piano/Programma: **PNRR**



**Prog. i1.3.2 cup d34h22000410006** ⌵

[↔](#) Iter Procedurale

Fase Attuale	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>31/03/2026</b>	

[Vai a Iter di Progetto >](#)

**Avanzamento economico e Finanziario**

 <p>0%</p> <p>Importo totale dei costi realizzati</p> <p><b>0,00 €</b> su 1.090.000,00 €</p> <p><a href="#">Vai a Cronoprogramma/Costi &gt;</a></p>	 <p>0%</p> <p>Importo totale dei pagamenti approvati</p> <p><b>0,00 €</b> su 0,00 €</p> <p><a href="#">Vai a Gestioni Spese &gt;</a></p>
--	---

**Indicatori**

Totale Indicatori	Di cui Target
<b>9</b>	<b>5</b>
	Di cui Comuni

Piano: PNRR

**Prog. i1.3.2 cup d34h22000410006**

Scarica Excel

Anno di riferimento ↑↓	Totale Piano dei costi ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Importo da pagare nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2024	171.000,00 €	171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	717.000,00 €	717.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	202.000,00 €	202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
<b>1.090.000,00 €</b>	<b>1.090.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

▼ Quadro economico

Visualizza Storico Modifiche Visualizza storico categorie QE

Scarica Excel

Tipologia voce spesa ↑↓	Categoria Quadro Economico ↑↓	Importo ↑↓	Modalità rendicontativa ↑↓	Allegati ↑↓
00205 - SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	0 - CORRENTE	991.000,00 €	0 - Da definire	Allegati (0) <a href="#">Visualizza Note</a>
00212 - IVA	0 - CORRENTE	99.000,00 €	0 - Da definire	Allegati (0) <a href="#">Visualizza Note</a>

Piano: PNRR

**Prog. i1.3.2 cup d34h22000410006**

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Descrizione Indicatore ↑↓	Motivazione ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Target Associati ↑↓	Allegati ↑↓
T0095 - NR. DI BENEFICIARI - STAZIONI DI POSTA	Il beneficiario si intende colui che abbia compilato la cartella sociale di primo accesso (stazioni di posta).		90.00	1.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (1)</a>
T0226 - NR. DI STAZIONE POSTALI COSTRUITE	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell'avvio della progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili, corredata dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE).	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1.00	0.00	Numero	<a href="#">Visualizza dettaglio Target Ass.</a>	<a href="#">Allegati (0)</a>

Indicatori output

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
O0077 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI STRUTTURE PONTE	Regis		Numero		1.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL01 - Progettazione	Regis			N.A.	90.00	1.00	<a href="#">Allegati (1)</a>

Piano: PNRR

**Prog. i1.3.2 cup d34h22000410006**

degli immobili, corredata dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE).



Indicatori output

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Sistema ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
O0077 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI STRUTTURE PONTE	Regis		Numero		1.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL01 - Progettazione individualizzata	Regis			N.A.	90.00	1.00	<a href="#">Allegati (1)</a>
OL16 - REPERIMENTO IMMOBILE	Regis		Numero		1.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL17 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DELLA STAZIONE DI POSTA-CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ	Regis		Numero		1.00	1.00	<a href="#">Allegati (0)</a>
OL18 - RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Regis	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	Numero		1.00	0.00	<a href="#">Allegati (0)</a>



## PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

# Le candidature per la tua PA

Tieni sotto controllo le candidature agli avvisi effettuate per la tua PA: puoi controllare lo stato di quelle già completate, modificare quelle in corso e visualizzarne tutti i dettagli.

## Comune di Lecco

ID 3269



### Titolo avviso

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022

### Scadenza Stato

03/05/22 **FINANZIATA**

ID 2609



### Titolo avviso

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022

### Scadenza Stato

03/05/22 **FINANZIATA**

ID 9367



### Titolo avviso

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022

### Scadenza Stato

25/05/22 **FINANZIATA**

ID 47128



### Titolo avviso

Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)

### Scadenza Stato

11/10/22 **FINANZIATA**

ID 68392



### Titolo avviso

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022

### Scadenza Stato

20/01/23 **FINANZIATA**

ID 73211



**Titolo avviso**

Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022

**Scadenza Stato**

17/02/23 **FINANZIATA**

ID 104621



**Titolo avviso**

[Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale \(ANPR\) - Adesione allo Stato Civile digitale \(ANSC\) - Comuni \(luglio 2024\)](#)

**Scadenza Stato**

24/11/24 **BOZZA**

ID 2591



**Titolo avviso**

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022

**Scadenza Stato**

03/05/22 **ANNULLATA**

ID 7796



**Titolo avviso**

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022

**Scadenza Stato**

18/05/22 **ANNULLATA**



## Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)




## PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022

### 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022

 Sono in corso le verifiche di conformità tecnica da parte del Dipartimento. Attendi l'esito per richiedere l'erogazione del finanziamento.



#### Scadenze prioritarie per concludere il progetto

Tieni sotto controllo le scadenze del progetto per la tua PA: carica i contratti dei soggetti realizzatori e, successivamente, completa le attività nei tempi previsti.



POSTICIPA LA SCADENZA

**4** giorni  
rimanenti

per il completamento delle attività

Monitora l'evoluzione del progetto e consulta i dati.

### CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

#### Stato progetto

In verifica

#### Stato contrattualizzazione

Completata

#### Scadenza contrattualizzazione

-

#### Scadenza completamento attività

-

### DATI DEL PROGETTO

#### Codice CUP

D11F22000320006

#### Descrizione progetto

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 6 servizi

#### Data approvazione finanziamento

19/08/2022

#### Valore totale progetto

€ 280.932

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 [RINUNCIA AL PROGETTO](#)

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



## Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)