

APPENDICE 1 – Avanzamento progetti PNRR

RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEGLI ISIT

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D15H20000160004	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I2.1	Descrizione Misura Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 585.500,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche

RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEGLI ISIT

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00301 STUDIO DI FATTIBILITÀ			26/05/2021	15/06/2021	26/05/2021	26/05/2021	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			28/06/2021	28/10/2021	28/06/2021	28/10/2021	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			03/11/2021	15/12/2021	03/11/2021	15/12/2021	Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			16/12/2021	10/01/2022	16/12/2021	10/01/2022	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		21/03/2022	15/12/2022	21/03/2022	15/12/2022	Allegati (6)
00314 COLLAUDO	➤		15/03/2023	06/07/2023	15/03/2023	06/07/2023	Allegati (3)

Piano: **PNRR**

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D15E22000160006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M4C1I1.1	Descrizione Misura Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 1.690.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			01/12/2022	22/12/2022	01/12/2022	22/12/2022	Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			20/02/2023	03/08/2023	20/02/2023	03/08/2023	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			13/03/2023	02/05/2023	13/03/2023	02/05/2023	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01/09/2023	23/11/2023	01/09/2023	23/11/2023	Allegati (1)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			28/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE			03/03/2023	31/05/2023	03/03/2023	05/06/2023	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO			06/06/2023	31/12/2023	23/11/2023	15/02/2024	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			30/11/2023	31/12/2025	30/11/2023		Allegati (1)

Piano: PNRR

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIVERSE

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D13G20000390001	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 130.000,00 €	Target Partecipa: No	Ultime modifiche

Piano: PNRR

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIVERSE

[Tabella](#) [Gantt](#)



Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO			06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI			06/08/2020	24/05/2021	06/08/2020	24/05/2021	Allegati (0)
00314 COLLAUDO			25/05/2021	30/07/2021	25/05/2021	14/07/2021	Allegati (0)

Piano: **PNRR**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENT

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D19J21023600005	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 260.000,00 €	Target Partecipa: No	Ultime modifiche



Piano: **PNRR**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENT



Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01/12/2021	21/12/2021	01/12/2021	21/12/2021	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		31/12/2021	30/11/2022	31/12/2021	22/11/2022	Allegati (0)
00314 COLLAUDO	➤		14/12/2022	23/12/2022	14/12/2022	23/12/2022	Allegati (0)

Piano: **PNRR**

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MED

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D14D22000180005	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 130.000,00 €	Target Partecipa: No	Ultime modifiche



LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MED



Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA							Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			21/04/2022	09/06/2022	21/04/2022	09/06/2022	Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		14/06/2022	29/06/2022	14/06/2022	29/06/2022	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		30/06/2022	29/07/2022	30/06/2022	29/07/2022	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		11/07/2022	18/09/2022	11/07/2022	16/09/2022	Allegati (0)
00314 COLLAUDO	➤		09/12/2022	19/12/2022	09/12/2022	19/12/2022	Allegati (0)

Piano: PNRR

SCUOLA MEDIA A. STOPPANI VIA A. GRANDI 15-35 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLA SCUOLA MEDIA A. STOPPANI

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D14D22003550006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 130.000,00 €	Target Partecipa: No	Ultime modifiche



SCUOLA MEDIA A. STOPPANI VIA A. GRANDI 15-35 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLA SCUOLA MEDIA A. STOPPANI



Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00304	PFTE RAFFORZATO						Allegati (0)
00305	PROGETTO DEFINITIVO						Allegati (0)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		23/06/2023	07/07/2023	23/06/2023	07/07/2023	Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		10/07/2023	13/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	Allegati (1)
00311	AGGIUDICAZIONE		07/07/2023	18/07/2023	07/07/2023	18/07/2023	Allegati (2)
00312	STIPULA CONTRATTO		19/07/2023	30/08/2023	19/07/2023	30/08/2023	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI		15/09/2023	31/12/2023	17/07/2023	06/09/2023	Allegati (1)
00314	COLLAUDO		01/01/2024	31/03/2024	29/09/2023	20/10/2023	Allegati (3)

Piano: PNRR

SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN SCUOLA PRIMARIA N. SAURO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI PIAZZA DIAZ, 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLE SCUOLE PRIMARIA G. OBERDAN, PRIMARIA N. SAURO E PRIMARIA C. BATTISTI

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D14D22003560006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M2C4I2.2	Descrizione Misura Misura in uscita dal Piano_ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'effici
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 130.000,00 €	Target Partecipa: No	Ultime modifiche

SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN SCUOLA PRIMARIA N. SAURO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI PIAZZA DIAZ, 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE OPERE DI RELAMPING DELLE SCUOLE PRIMARIA G. OBERDAN, PRIMARIA N. SAURO E PRIMARIA C. BATTISTI

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			25/03/2024	30/04/2024	25/03/2024	13/06/2024	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		01/06/2024	30/06/2024			Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/07/2024	31/07/2024			Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		15/09/2024	31/12/2024			Allegati (0)
00314 COLLAUDO	➔		01/01/2025	31/03/2025			Allegati (0)

Piano: PNRR

IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA EX PICCOLA

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D14H20001270004	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I2.1	Descrizione Misura Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 4.395.948,65 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche

Piano: PNRR

IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA EX PICCOLA

[Tabella](#) [Gantt](#)



[↑ Comprimi tutto](#)

[↓ Espandi tutto](#)

[Scarica Excel](#)

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/01/2021	11/02/2021	04/01/2021	11/02/2021	Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			21/06/2021	05/05/2022	21/06/2021	05/05/2022	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			06/05/2022	15/12/2022	06/05/2022	15/12/2022	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			15/12/2022	19/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	Allegati (1)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			19/01/2023	08/02/2023	19/01/2023	08/02/2023	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		08/02/2023	27/02/2023	08/02/2023	27/02/2023	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		02/05/2023	15/06/2025	02/05/2023		Allegati (5)
00314 COLLAUDO	➔		16/06/2025	31/12/2025			Allegati (0)

MUSEO VILLA MANZONI VIA DON GUANELLA 1 L

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D15F20004690004	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I2.1	Descrizione Misura Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 3.885.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche

MUSEO VILLA MANZONI VIA DON GUANELLA 1 L

Iter di Progetto



Tabella Gantt

Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/12/2020	07/04/2022	04/12/2020	07/04/2022	Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			16/02/2023	16/06/2023	16/02/2023	16/06/2023	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			13/10/2022	21/12/2022	13/10/2022	21/12/2022	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			16/06/2023	21/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			04/12/2023	14/12/2023	04/12/2023	14/12/2023	Allegati (2)
00311 AGGIUDICAZIONE			21/06/2023	30/09/2023	27/12/2023	27/12/2023	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO			01/10/2023	30/11/2023	18/01/2024	23/02/2024	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			09/04/2024	09/12/2025	09/04/2024		Allegati (1)
00314 COLLAUDO			10/12/2025	31/03/2026			Allegati (0)

RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LE

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D13D21001770004	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I2.1	Descrizione Misura Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degr
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03	Importo totale del Progetto 8.950.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche

Piano: **PNRR**

RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LE



Comprimi tutto

Espandi tutto

Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)			04/12/2020	25/03/2021	04/12/2020	25/03/2021	Allegati (1)
00305 PROGETTO DEFINITIVO			02/08/2021	25/05/2023	02/08/2021	25/05/2023	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA			17/01/2023	23/03/2023	17/01/2023	23/03/2023	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			07/12/2023	10/01/2024	07/12/2023	10/01/2024	Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			25/05/2023	29/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	Allegati (1)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			02/06/2023	29/06/2023	02/06/2023	29/06/2023	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE			29/05/2023	30/09/2023	04/07/2023	24/08/2023	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO			01/10/2023	30/11/2023	01/10/2023	24/10/2023	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			01/03/2024	26/01/2026	20/03/2024		Allegati (1)
00314 COLLAUDO			27/01/2026	31/03/2026			Allegati (0)

Piano: PNRR

BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO



∨ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*
16/08/2022 31/05/2025

Data inizio effettiva Data fine effettiva
08/06/2023

Amministrazione

Ministero della Cultura
M140

PRATT

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al ministero della cultura, da finanziare nell'ambito del
1000000427

Codice Locale Progetto

1.2_LECCO_BIBLIOTECAPOZZOLI

Convenzione

2000162320

Tipologia Aiuto

INTERVENTO CHE NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO

Codice COR

00000000000000000000

Progetto in essere:

Progetti In Essere

Piano: PNRR

BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO



Scarica Excel

Cerca



Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
3531	1 - Pagamento		13/05/2024	4.611,60 €	4.611,60 €	831,60 €	4.611,60 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
2647	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	10/04/2024	15.000,00 €	15.000,00 €	2.704,92 €	15.000,00 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
3997	1 - Pagamento		28/05/2024	6.039,00 €	6.039,00 €	1.089,00 €	6.039,00 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
8817	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	15/11/2023	15.000,00 €	15.000,00 €	2.704,92 €	0,00 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
129	1 - Pagamento	00300 - ALTRO	09/01/2024	26.709,01 €	26.709,01 €	2.008,62 €	0,00 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
299	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	10/01/2024	10.000,00 €	10.000,00 €	1.803,28 €	0,00 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
784	1 - Pagamento	00305 - SERVIZI DI CONSULENZA	02/02/2024	3.552,64 €	3.552,64 €	640,64 €	0,00 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
133	1 - Pagamento	00300 - ALTRO	09/01/2024	4.742,40 €	4.742,40 €	182,40 €	0,00 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
3930	1 - Pagamento		22/05/2024	3.222,75 €	3.222,75 €	581,15 €	3.222,75 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio
				88.877,40 €	88.877,40 €	12.546,53 €	28.873,35 €	

Piano: PNRR

BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO

Tabella



	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
00301 - STUDIO ...	01/01/2022	28/07/2022	[Blue bar]																				
00302 - PROGET...	01/01/2022	28/07/2022	[Blue bar]																				
00310 - PUBBLI...	16/01/2024	29/01/2024	[Blue bar]																				
00311 - AGGIUD...	28/03/2024	28/03/2024	[Blue bar]																				
00312 - STIPULA...	23/04/2024	23/04/2024	[Blue bar]																				
00313 - ESECUZ...	23/04/2024	31/08/2024	[Blue bar]																				
00314 - COLLAU...	31/08/2024	31/08/2024	[Blue bar]																				
00303 - PFTE (P...			[Blue bar]																				
00304 - PFTE RA...			[Blue bar]																				
00305 - PROGET...		31/05/2025	[Blue bar]																				
00306 - CONFER...			[Blue bar]																				
00307 - PROGET...		31/05/2025	[Blue bar]																				
00308 - PROGET...			[Blue bar]																				
00309 - PREDIS...		31/05/2025	[Blue bar]																				

Piano: PNRR

BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILIT AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00304	PFTE RAFFORZATO						Allegati (0)
00305	PROGETTO DEFINITIVO			31/05/2025			Allegati (1)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			31/05/2025			Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			31/05/2025			Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		16/01/2024	29/01/2024	16/01/2024	29/01/2024	Allegati (1)
00311	AGGIUDICAZIONE		28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	Allegati (2)
00312	STIPULA CONTRATTO		23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	Allegati (2)
00313	ESECUZIONE LAVORI		23/04/2024	31/08/2024	23/04/2024		Allegati (1)

Prog. i1.1.1 cup d54h22000330006

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D54H22000330006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I1.1.1	Descrizione Misura Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle fa
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 211.500,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

[Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva

05/07/2024

Esito Simulazione

OK

Data ultima validazione effettuata

20/06/2024

Esito Validazione

Validato

 **Dettagli Progetto**

Data

Inizio Prevista

11/10/2022

Inizio Effettiva

11/10/2022

Fine Prevista

31/03/2026

Fine Effettiva

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCATO
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

 **Iter Procedurale**

Fase Attuale
AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
31/03/2026

[Vai a Iter di Progetto >](#)

Avanzamento economico e Finanziario



Importo totale dei costi realizzati
48.474,75 € su 211.500,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 48.474,75 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

Indicatori

Totale Indicatori

4

Di cui Target

2

Di cui Comuni

0

Di cui Output

2

Prog. i1.1.2 - cup d34h22000310006

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D34H22000310006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I1.1.2	Descrizione Misura Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 2.460.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

[Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

i Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva
05/07/2024

Esito Simulazione
OK

Data ultima validazione effettuata
20/06/2024

Esito Validazione
Validato

 **Dettagli Progetto**

Data

Inizio Prevista

15/06/2023

Inizio Effettiva

15/06/2023

Fine Prevista

31/03/2026

Fine Effettiva

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCATE
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

 **Iter Procedurale**

Fase Attuale
AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
31/03/2026

[Vai a Iter di Progetto >](#)

Avanzamento economico e Finanziario



Importo totale dei costi realizzati
217.893,21 € su 2.460.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 217.893,21 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

Indicatori

Totale Indicatori

8

Di cui Target

2

Di cui Comuni

1

Di cui Output

5

Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D34H22000330006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I1.1.3	Descrizione Misura Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoc
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 330.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

[Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

i Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva
05/07/2024

Esito Simulazione
OK

Data ultima validazione effettuata
20/06/2024

Esito Validazione
Validato

 **Dettagli Progetto**

Data

Inizio Prevista

15/06/2023

Inizio Effettiva

15/06/2023

Fine Prevista

31/03/2026

Fine Effettiva

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCAIE
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

 **Iter Procedurale**

Fase Attuale
AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
31/03/2026

[Vai a Iter di Progetto >](#)

 **Avanzamento economico e Finanziario**



Importo totale dei costi realizzati
0,00 € su 330.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 0,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

 **Indicatori**

Totale Indicatori

5

Di cui Target

2

Di cui Comuni

0

Di cui Output

3

COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT . PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D34H22000340006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C211.2	Descrizione Misura Percorsi di autonomia per persone con disabilità
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 715.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

[Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva

05/07/2024

Esito Simulazione

OK

Data ultima validazione effettuata

20/06/2024

Esito Validazione

Validato

Data

Inizio Prevista

01/10/2022

Inizio Effettiva

06/10/2022

Fine Prevista

31/03/2026

Fine Effettiva

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCATO
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)[↔ Iter Procedurale](#)

Fase Attuale
AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
31/03/2026



[Vai a Iter di Progetto >](#)

 **Avanzamento economico e Finanziario**



Importo totale dei costi realizzati
24.514,71 € su 715.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 24.514,71 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

 **Indicatori**

Totale Indicatori

29

Di cui Target

2

Di cui Comuni

19

Di cui Output

8

Prog. i1.3.1 cup d34h22000360006

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D34H22000360006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I1.3	Descrizione Misura Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 710.000,00 €	Target Partecipa: Sì	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

Visualizza Altre Sezioni

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva
05/07/2024

Esito Simulazione
OK

Data ultima validazione effettuata
20/06/2024

Esito Validazione
Validato

 **Dettagli Progetto**

Data

Inizio Prevista	Fine Prevista
01/10/2023	31/03/2026
Inizio Effettiva	Fine Effettiva
21/12/2023	

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCATO
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

[↔](#) **Iter Procedurale**

Fase Attuale
AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
31/03/2026

[Vai a Iter di Progetto >](#)

Avanzamento economico e Finanziario



Importo totale dei costi realizzati
35.000,00 € su 710.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 35.000,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

Indicatori

Totale Indicatori

7

Di cui Target

2

Di cui Comuni

0

Di cui Output

5

Prog. i1.3.2 cup d34h22000410006

Stato In Corso	Codice Unico Progetto D34H22000410006	Soggetto Attuatore COMUNE DI LECCO	Misura M5C2I1.3	Descrizione Misura Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 00623530136 COMUNE DI LECCO	Natura Cup ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	Importo totale del Progetto 1.090.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche



Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

Visualizza Altre Sezioni

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva
05/07/2024

Esito Simulazione
OK

Data ultima validazione effettuata
20/06/2024

Esito Validazione
Validato

 **Dettagli Progetto**



Data

Inizio Prevista	Fine Prevista
01/01/2021	30/06/2026
Inizio Effettiva	Fine Effettiva
21/12/2023	

Localizzazione

LOMBARDIA-LECCO-ANNONE DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-BOSISIO PARINI
LOMBARDIA-LECCO-BULCIAGO
LOMBARDIA-LECCO-CALOLZIOCORTE
LOMBARDIA-LECCO-CARENNO
LOMBARDIA-LECCO-CASTELLO DI BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CESANA BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-CIVATE
LOMBARDIA-LECCO-COLLE BRIANZA
LOMBARDIA-LECCO-COSTA MASNAGA
LOMBARDIA-LECCO-DOLZAGO
LOMBARDIA-LECCO-ELLO
LOMBARDIA-LECCO-ERVE
LOMBARDIA-LECCO-GALBIATE
LOMBARDIA-LECCO-GARBAGNATE MONASTERO
LOMBARDIA-LECCO-GARLATE
LOMBARDIA-LECCO-LECCO
LOMBARDIA-LECCO-MALGRATE
LOMBARDIA-LECCO-MOLTENO
LOMBARDIA-LECCO-MONTE MARENZO
LOMBARDIA-LECCO-NIBIONNO
LOMBARDIA-LECCO-OGGIONO
LOMBARDIA-LECCO-OLGINATE
LOMBARDIA-LECCO-OLIVETO LARIO
LOMBARDIA-LECCO-PESCATO
LOMBARDIA-LECCO-ROGENO
LOMBARDIA-LECCO-SIRONE
LOMBARDIA-LECCO-SUELLO
LOMBARDIA-LECCO-VALGREGHENTINO
LOMBARDIA-LECCO-VALMADRERA
LOMBARDIA-LECCO-VERCURAGO

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

 **Iter Procedurale**

Fase Attuale

AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista

Data Fine Effettiva

31/03/2026

[Vai a Iter di Progetto >](#)

Avanzamento economico e Finanziario



Importo totale dei costi realizzati

0,00 € su 1.090.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)



Importo totale dei pagamenti approvati

0,00 € su 0,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

Indicatori

Totale Indicatori

7

Di cui Target

2

Di cui Comuni

0

Di cui Output

5



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

I tuoi progetti

Tieni sotto controllo i progetti della tua PA: puoi visualizzare alcune informazioni di base e accedere ai dettagli dei singoli progetti.

Nome progetto

[1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022](#)

CUP

D11F22000090006

Prossima scadenza

Entro il 29/03/24

Stato progetto

IN VERIFICA

Stato contrattualizzazione

✔ Completata

Nome progetto

[1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022](#)

CUP

D11F22000100006

Prossima scadenza

Entro il 03/06/23

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione

✔ Completata

Nome progetto

[1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022](#)

CUP

D11C22000050006

Prossima scadenza

Entro il 10/05/25

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione

✔ Completata

Nome progetto[1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022](#)**CUP**

D11F22000320006

Prossima scadenza

Entro il 30/09/24

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione Completata**Nome progetto**[1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022](#)**CUP**

D11F22002850006

Prossima scadenza

Entro il 04/05/24

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione Completata**Nome progetto**[1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022](#)**CUP**

D11F22000080006

Prossima scadenza

Entro il 23/01/24

Stato progetto

IN VERIFICA

Stato contrattualizzazione Completata**Nome progetto**[1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022](#)**CUP**

D51F22008160006

Prossima scadenza

Entro il 09/04/24

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione Completata

Nome progetto

[1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Comune di Lecco](#)

CUP

D11F22000080006

Stato contrattualizzazione

-

Prossima scadenza

-

Stato progetto

ANNULLATO



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)




PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022

1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022

 Sono in corso dei controlli sulla domanda di erogazione.
Verifica le notifiche e la scrivania per eventuali azioni necessarie. [Domande frequenti](#).

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

IN VERIFICA

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 08/06/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 29/03/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11F22000090006

Descrizione progetto

1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 50 servizi

Data approvazione finanziamento

12/08/2022

Valore totale progetto

€ 36.400

CLP

PRJ_143COM0422I_001776

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 [RINUNCIA AL PROGETTO](#)

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022

1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 28/07/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 03/06/2023

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11F22000100006

Descrizione progetto

1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi

Data approvazione finanziamento

02/08/2022

Valore totale progetto

€ 14.000

CLP

PRJ_144COM0422X_002351

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.



RINUNCIA AL PROGETTO

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022

1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022



Tieni sotto controllo le scadenze del progetto

Ricorda di **caricare i contratti** dei soggetti realizzatori, e successivamente, **completare le attività** nei tempi previsti.



[POSTICIPA LA SCADENZA](#)

310 giorni
rimanenti
per il completamento delle attività

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 10/01/2024

Scadenza completamento attività

Entro il 10/05/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11C22000050006

Descrizione progetto

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi

Data approvazione finanziamento

08/08/2022

Valore totale progetto

€ 241.530

CLP

PRJ_120COM0422X_001074

[Richiedi istanza di modifica](#) →

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 **RINUNCIA AL PROGETTO**

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022

1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022



Tieni sotto controllo le scadenze del progetto

Ricorda di **caricare i contratti** dei soggetti realizzatori, e successivamente, **completare le attività** nei tempi previsti.



POSTICIPA LA SCADENZA

88 giorni
rimanenti

per il completamento delle attività

In data 10/05/2024 la
scadenza è stata posticipata,
come richiesto, di **91 giorni**.

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 16/05/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 30/09/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11F22000320006

Descrizione progetto

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 6 servizi

Data approvazione finanziamento

19/08/2022

Valore totale progetto

€ 280.932

CLP

PRJ_141COM0422X_001038

[Richiedi istanza di modifica](#) →

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 **RINUNCIA AL PROGETTO**

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022

1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 30/06/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 04/05/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11F22002850006

Descrizione progetto

1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi

Data approvazione finanziamento

03/01/2023

Valore totale progetto

€ 59.966

CLP

PRJ_145COM0922X_001124

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.



RINUNCIA AL PROGETTO

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)




PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022

1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022

 Sono in corso dei controlli sulla domanda di erogazione.
Verifica le notifiche e la scrivania per eventuali azioni necessarie. [Domande frequenti](#).

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

IN VERIFICA

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 11/09/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 23/01/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D11F22000080006

Descrizione progetto

1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 50 servizi

Data approvazione finanziamento

15/03/2023

Valore totale progetto

€ 91.050

CLP

PRJ_143COM0922P_001634

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 [RINUNCIA AL PROGETTO](#)

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

[Progetti](#) / 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022

1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 18/08/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 09/04/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

D51F22008160006

Descrizione progetto

1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 3 servizi

Data approvazione finanziamento

21/03/2023

Valore totale progetto

€ 30.515

CLP

PRJ_131COM1022X_002503

Vuoi rinunciare al progetto? Una volta confermato, non potrai più riattivarlo.

 RINUNCIA AL PROGETTO

[VAI ALL'ARCHIVIO DEI DOCUMENTI](#)

[VAI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO](#)



Hai bisogno di aiuto?

Consulta le FAQ e trova le risposte alle domande più comuni.

[CONSULTA LE FAQ](#)

[Note legali](#)

[Informativa privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)