

[N. 725](#) - 2011 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 725**

### **Data: 28-09-2011**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: "CIMITERI CITTADINI: MANUTENZIONE E FORMAZIONE  
TOMBE – FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2009". CODICE CUP:  
D16I09000010004. PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA  
TERMINI CONTRATTUALI.**

**Istruttore: LOREDANA MANENTI**

**Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14.03.2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale 2011, il Bilancio Pluriennale 2011-2013 unitamente al Programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l'elenco annuale 2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.04.2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2011;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 26.11.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Cimiteri cittadini: manutenzione e formazione tombe – finanziamento esercizio 2009", redatto nel mese di ottobre 2009 dal progettista Geom. Gianpietro Butta del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Lecco, formalmente incaricato;
- il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nell'Arch. Antonello Longoni, del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 66/LP in data 26.01.2010, esecutiva, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari;
- con Determinazione Dirigenziale n. 406/LP del 10.05.2010, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta Grendene Costruzioni S.r.l., corrente in Via Felice Orsini 3 – 20031 Cesano Maderno (MB), Codice Fiscale e Partita Iva 02979290968, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 252.339,14.= (importo al netto del ribasso d'asta offerto del 17,023%) =, oltre a € 19.068,73.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 271.407,87.=, oltre Iva 20%;
- con la Ditta Grendene Costruzioni S.r.l. di Cesano Maderno (MB) è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, Rep. n. 31655 in data 15.06.2010;

Considerato che l'impresa con istanza in data 16.09.2011, acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 41817 del 19.09.2011, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 120 (centoventi) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà, come di seguito specificato:

- a seguito della minore necessità di lavori cimiteriali da parte dell'Amministrazione Comunale, non ha eseguito gli importi delle lavorazioni previste nei documenti contrattuali;
- non sarà pertanto possibile completare le lavorazioni entro il termine di fine lavori stabilito contrattualmente;

Considerato che con nota I.D. Documento n. 6096427 in data 21.09.2011, il Direttore dei

Lavori, Geom. Gianpietro Butta, ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, il parere tecnico favorevole ai fini della concessione della proroga dei termini contrattuali dei lavori, e preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento con apposita nota I.D. Documento n. 6105117 in data 26.07.2011, allegata alla presente, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

### **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori di: "Cimiteri cittadini: manutenzione e formazione tombe – finanziamento esercizio 2009", che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, Geom. Gianpietro Butta in data 21.09.2011 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione I.D. Documento n. 6105117 in data 26.09.2011, allegata al presente provvedimento;
2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

**La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
**(Dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**(Arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- parere del Responsabile Unico del Procedimento sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla Ditta appaltatrice e concessione di proroga.