



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50 Del 14-05-09

OGGETTO: LAVORI AL NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITÀ MAGGIANICO, PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilanove e questo giorno quattordici del mese di maggio alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

ANTONELLA FAGGI	SINDACO	P
NAVA DANIELE	VICESINDACO	A
GROSSI GAETANO	ASSESSORE	P
INVERNIZZI MAURO	ASSESSORE	P
BETTEGA CINZIA	ASSESSORE	P
MAMBRETTI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
REDAELLI WALTER	ASSESSORE	P
PAROLARI STEFANO	ASSESSORE	A
PESENTI DARIO	ASSESSORE	P
TETI LUCA	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza la Dott.ssa ANTONELLA FAGGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale VINCENZO DEL REGNO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 31.5.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare denominato: “Nuovo scalo merci in località Maggianico, permuta area Comune di Lecco con Ditta Frigerio - Trafilerie San Giovanni e formazione opere edili varie”, per un importo di € 226.208,12.=
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 404 in data 31.8.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori inerenti il “Nuovo scalo merci in località Maggianico. Permuta area Comune di Lecco con Ditta Trafilerie San Giovanni e formazione opere edili varie”, redatto dall’allora Ufficio Strade-Viabilità e Verde Pubblico del Comune di Lecco, per un importo di € 226.208,11.= previsto al capitolo 22905 avente ad oggetto: “Spostamento pesa Trafilerie San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere”;
- i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Vitali S.p.A di Milano per un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto di IVA, pari a € 176.545,47.=, ed è stato sottoscritto il contratto di appalto stipulato in data 24.1.2000 Rep. n. 30337; e che gli stessi sono stati consegnati con verbale in data 4.3.2000, con un tempo utile contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi e ultimazione quindi prevista per l’1.6.2000;
- i lavori vennero poi sospesi in data 7.3.2000 a causa della necessità di *“coordinare, con la proprietà dell’area in permuta, una serie di incontri per predisporre le modalità occorrenti per lo spostamento del materiale depositato a ridosso dell’ambito di cantiere, in modo tale da ottimizzare i requisiti necessari per la sicurezza sia delle Trafilerie S. Giovanni sia dell’impresa appaltatrice dei lavori”*
- tale sospensione lavori si è poi prolungata fino ad oggi a causa delle difficoltà venutesi a creare per l’Amministrazione Comunale relativamente allo spostamento dell’attuale linea di alimentazione della SNAM con realizzazione nuova cameretta di intercettazione, cabina di riduzione con misurazione e allacciamento alla rete esistente;
- tale lavorazione non si è potuta realizzare mediante l’utilizzo delle somme a disposizione presenti nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori così come approvato dalla succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 404 in data 31.8.1999 che si sono rivelate insufficienti a tale scopo;
- lo spostamento della linea di alimentazione e la rimozione dell’esistente cabina di decompressione sono però da eseguirsi necessariamente prima di tutte le opere previste in appalto in quanto interferiscono con il sedime del muro di sostegno dello scalo nonché con la porzione di piazzale in permuta;
- l’Amministrazione Comunale ha pertanto ravvisato la necessità di attivazione di un’apposita procedura di appalto specificatamente dedicata alla realizzazione della nuova cabina di decompressione, previa redazione di idoneo progetto esecutivo redatto dalla Società SURECO Srl, nella persona del perito industriale Sabino Tomasetta e approvato con determinazione dirigenziale n. 34/LP dell’1.2.2006. Tali lavori sono stati aggiudicati all’Impresa BONACINA S.r.l. di Galbiate, giusta determinazione dirigenziale n. 79/LP del 31.6.2006 e consegnati con verbale in data 27.11.2006;

- tali lavori sono stati ultimati come da certificato in data 27.2.2009 e sono attualmente in fase di collaudo: la messa in esercizio del nuovo impianto, condizione indispensabile per poter dar corso alla ripresa dei lavori, è stata eseguita il 13.3.2009;
- con nota del direttore del Settore Lavori Pubblici, Arch. Antonello Longoni, ID documento n. 3780599 del 31.3.2009, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'Arch. Alessandro Crippa;
- si rende necessaria la redazione di una perizia di variante in primo luogo stante la necessità di un adeguamento generale al progetto sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo dato il rilevante lasso di tempo intercorso dalla data di sospensione lavori, e che a tale proposito il Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Crippa ha redatto un'apposita relazione nel mese di aprile 2009;

Considerato che con istanza presentata in data 29.4.2009, il Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Crippa, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, allegata alla presente proposta di deliberazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione Tecnica e Q.E. – Tab. B;
- Quadro comparativo di confronto;
- Analisi prezzi;
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Relazione di calcolo muro di sostegno scalo F.S.;
- Relazione di calcolo muro di sostegno Via Brusoni;
- Relazione di calcolo attraversamento provvisorio Torrente Tuff;
- Piano di sicurezza e coordinamento:
 - Relazione tecnica piano di sicurezza e disposizioni specifiche;
 - Allegato A – layout delle fasi di cantiere e indicazioni lavorazioni
 - Allegato B – lavorazioni e sorgenti di rischio
 - Allegato C – valutazione dei rischi
 - Computo metrico estimativo O.S.S.
 - Cronoprogramma
- Elaborati grafici::
 - Tavola 1: Planimetria stato di fatto e sovrapposizione
 - Tavola 2: Profili
 - Tavola 3: Sezioni
 - Tavola 4: Profilo e sezioni Torrente Tuff
 - Tavola 5: Fossa pesa
 - Tavola 6: Cementi armati muro scalo F.S.-Maggianico
 - Tavola 7: Cementi armati fossa pesa e muro su Via Brusoni
 - Tavola 8: Ponte provvisorio; sezione tipo e cementi armati
 -

Dato atto che:

- la variante in questione comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 132.318,24.=, IVA esclusa, pari allo 74,949%, come appare nel nuovo Q.E. a seguito di perizia, con le modifiche alle previsioni originarie di progetto, come di seguito specificate:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari la cui entità è pari al 63,912% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 163/2006);
 - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, la cui entità è pari al

6,684% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 1 lettera e) D.Lgs. n. 163/2006);

- per il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, la cui entità è pari al 4.353% e pertanto inferiore al 5% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006);
- comporta aumento degli O.S. a corpo e degli O.S. a misura;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006), dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo (art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) e per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, Comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006);
- comporta proroga dei termini contrattuali di giorni 58 (cinquantotto);
- non trova copertura nel Quadro Economico di aggiudicazione dei lavori;
- il Responsabile del Procedimento con apposita relazione in data 6.5.2009, allegata alla presente proposta di deliberazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e la proroga di giorni 58 (cinquantotto) dei termini contrattuali;
- si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo quadro economico, come segue:

CONTRATTO	
LAVORI DI : NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITA' MAGGIANICO.PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE.	
OGGETTO	IMPORTI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	a corpo	€	-	
	a misura	€	174.737,87	338.339.709
	in economia	€	-	
	<i>totale</i>	€	<i>174.737,87</i>	<i>338.339.709</i>

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	O.S. a corpo	€	-	-
	O.S. a misura	€	1.807,60	3.500.000
	<i>totale</i>	€	<i>1.807,60</i>	<i>3.500.000</i>
	TOTALE lavori+O.S.	€	176.545,47	341.839.709

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

	€	-	
	€	-	
c2) rilievo, accertamenti ed indagini	€	14.873,96	28.800.000
c3) allacciamenti a pubblici servizi	€	14.212,86	27.519.947
c4) imprevisti	€	-	
c5) acquisizione aree ed immobili	€	-	
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-	

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-
b)	Supporto al RUP per validazione	€	-
c)	Atti notarili	€	-
d)	Assicurazione progettista interno	€	-
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	2.327,35
	<i>totale c7</i>	€	2.327,35
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	-
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità	€	774,69
b)	tassa appalti	€	-
	<i>totale c10</i>	€	774,69
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	32.188,85
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		

4%	€	-	€	-	
10%	€	174.737,87	€	17.473,79	33.833.971
20%	€	-	€	-	
		<i>totale I.V.A.</i>	€	17.473,79	33.833.971
		TOTALE	€	226.208,11	438.000.000

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI DI : NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITA' MAGGIANICO.PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE

OGGETTO

IMPORTI

a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
	a corpo	€	2.197,80
	a misura	€	264.749,60
	in economia	€	6.107,25
	<i>totale</i>	€	273.054,65
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	6.335,69
	O.S. a misura	€	29.473,37
	<i>totale</i>	€	35.809,06

TOTALE lavori+O.S. € 308.863,71

SOMME A DISPOSIZIONE

c) :			
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	
c2) rilievo, accertamenti ed indagini	€	-	
c3) allacciamenti a pubblici servizi	€	5.000,00	
c4) imprevisti	€	938,77	
c5) acquisizione aree ed immobili	€	-	
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-	
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist			
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-	
b) Supporto al RUP per validazione	€	-	
c) Atti notarili	€	-	
d) Assicurazione progettista interno	€	-	
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.177,27	
	<i>totale c7</i>	€	6.177,27
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	-	
c9) Atti notarili	€	-	
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	€	-	
a) spese per pubblicità	€	774,69	
b) tassa appalti	€	-	
	<i>totale c10</i>	€	774,69
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	3.000,00	
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	15.890,73
c12) IVA ed eventuali altre imposte :			

4%	€	-	€	-
10%	€	309.802,48	€	30.980,25
20%	€	8.000,00	€	1.600,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€	32.580,25
		TOTALE	€	357.334,69
		TOTALE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	€	226.208,11
		MAGGIORE SPESA Q.E. DI PERIZIA	€	131.126,58

Dato atto che:

- l'aumento dell'importo contrattuale, a seguito di perizia, è pari a € 145.550,06.=, IVA inclusa che ha trovato parziale copertura nel quadro economico originario per la somma di € 14.423,48.;

- pertanto la maggiore spesa evidenziata nel Quadro Economico di perizia è pari a € 131.126,58.=, IVA inclusa;
- il totale del nuovo Quadro Economico a seguito di perizia, pari a € 357.334,69.= troverà adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2009 al Cap. 22905 “Spostamento pesa Trafileria San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere”, come segue:
- per € 164.233,29.=, imp. n. 1998/2792 Dett. 1
- per € 58.101,40.=, imp. n. 1998/2801 Dett. 1
- per € 135.000,00.=, imp. n. 08/2482

Ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole e approvare la perizia di variante allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 134, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999;

Dato atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, qui allegati come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
- 2) Di prendere atto della perizia di variante relativa a “Lavori al nuovo scalo merci in località Maggianico, permuta area Comune di Lecco con Ditta Trafilerie San Giovanni e formazione opere edili varie”, allegata alla presente deliberazione e che risulta così composta:
 - Relazione Tecnica e Q.E. – Tab. B;
 - Quadro comparativo di confronto;
 - Analisi prezzi;
 - Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Relazione di calcolo muro di sostegno scalo F.S.;
 - Relazione di calcolo muro di sostegno Via Brusoni;
 - Relazione di calcolo attraversamento provvisorio Torrente Tuff;
 - Piano di sicurezza e coordinamento:
 - Relazione tecnica piano di sicurezza e disposizioni specifiche;
 - Allegato A – layout delle fasi di cantiere e indicazioni lavorazioni
 - Allegato B – lavorazioni e sorgenti di rischio
 - Allegato C – valutazione dei rischi
 - Computo metrico estimativo O.S.S.
 - Cronoprogramma

- Elaborati grafici::
 - Tavola 1: Planimetria stato di fatto e sovrapposizione
 - Tavola 2: Profili
 - Tavola 3: Sezioni
 - Tavola 4: Profilo e sezioni Torrente Tuff
 - Tavola 5: Fossa pesa
 - Tavola 6: Cementi armati muro scalo F.S.-Maggianico
 - Tavola 7: Cementi armati fossa pesa e muro su Via Brusoni
 - Tavola 8: Ponte provvisorio; sezione tipo e cementi armati

3) Di dare atto che tale perizia, redatta nel mese di aprile dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Crippa, è stata ritenuta ammissibile dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID documento n. 3854672 dell'8.5.2009, allegata alla presente proposta di deliberazione; con una proroga di giorni 58 (cinquantotto) dei termini contrattuali;

4) Di dare atto che la variante in questione comporta, aumento dell'importo netto contrattuale di € 132.318,24.=, IVA esclusa, pari al 74,949%, come appare nel nuovo Q.E. a seguito di perizia, con le modifiche alle previsioni originarie di progetto, come di seguito specificate:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari la cui entità è pari al 63,912% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 163/2006);
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, la cui entità è pari al 6,684% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 1 lettera e) D.Lgs. n. 163/2006);
- per il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, la cui entità è pari al 4,353% e pertanto inferiore al 5% dell'importo originario di contratto (art. 132 comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006);

con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 58 (cinquantotto) naturali e consecutivi;

5) Di approvare il nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI DI : NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITA' MAGGIANICO.PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE

OGGETTO

IMPORTI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a corpo

	€	2.197,80
--	---	----------

a misura

	€	264.749,60
--	---	------------

in economia

	€	6.107,25
--	---	----------

<i>totale</i>	€	273.054,65
---------------	---	------------

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

O.S. a corpo

	€	6.335,69
--	---	----------

O.S. a misura

	€	29.473,37
--	---	-----------

<i>totale</i>	€	35.809,06
---------------	---	-----------

TOTALE lavori+O.S. € 308.863,71

SOMME A DISPOSIZIONE

c) :			
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	
c2) rilievo, accertamenti ed indagini	€	-	
c3) allacciamenti a pubblici servizi	€	5.000,00	
c4) imprevisti	€	938,77	
c5) acquisizione aree ed immobili	€	-	
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-	
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist			
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-	
b) Supporto al RUP per validazione	€	-	
c) Atti notarili	€	-	
d) Assicurazione progettista interno	€	-	
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.177,27	
	<i>totale c7</i>	€	6.177,27
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	-	
c9) Atti notarili	€	-	
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	€	-	
a) spese per pubblicità	€	774,69	
b) tassa appalti	€	-	
	<i>totale c10</i>	€	774,69
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	3.000,00	
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	15.890,73

c12) IVA ed eventuali altre imposte :

4%	€	-	€	-
10%	€	309.802,48	€	30.980,25
20%	€	8.000,00	€	1.600,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€	32.580,25
		TOTALE	€	357.334,69
		TOTALE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	€	226.208,11
		MAGGIORE SPESA Q.E. DI PERIZIA	€	131.126,58

dando atto che:

- l'aumento dell'importo contrattuale, a seguito di perizia, è pari a € 145.550,06.=, IVA inclusa che ha trovato parziale copertura nel quadro economico originario per la somma di € 14.423,48.=;

- pertanto la maggiore spesa evidenziata nel Quadro Economico di perizia è pari a € 131.126,58.=, IVA inclusa;
- il totale del nuovo Quadro Economico a seguito di perizia, pari a € 357.334,69.= troverà adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2009 al cap. 22905 “Spostamento pesa Trafiliera San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere”, come segue:
- per € 164.233,29.=, imp. n. 1998/2792 Dett. 1
- per € 58.101,40.=, imp. n. 1998/2801 Dett. 1
- per € 135.000,00.=, imp. n. 08/2482

Indi, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, per quanto riportato in precedenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.