



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 447

Data : 09/06/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/gp

I.D. n. 3936951 del 09.06.2009

**OGGETTO : “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P. ZZA XX SETTEMBRE
“PALAZZO DELLE IDENTITÀ CULTURALP”. CODICE CUP:
D42G05000150004.**

**PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON PROROGA DEI
TERMINI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO.**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- * Con provvedimento sindacale n. 8 del 12.01.2009 l'arch. Antonello Longoni è stato nominato Direttore del Settore Lavori Pubblici e con provvedimento sindacale n. 34 del 12/02/2009 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- * con Determinazione Dirigenziale n. 70/LP del 06.06.2007, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dall'arch. Alfredo Castiglioni di Milano, in qualità di mandatario capogruppo con rappresentanza del R.T.P. costituito dal medesimo professionista e dall'ing. Gianangelo Bramati, ing. Ferruccio Galmozzi, ing. Fabio Corbani e arch. Adriano Colleoni, che comporta una spesa complessiva di € 3.500.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2007 al Cap. 20517 avente ad oggetto: “Edificio Piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza”, come di seguito specificato:
 - € 3.345.198,00.=, imp. n. 05/2136, finanziato con prestito obbligazionario;
 - € 154.802,00.=, imp. n. 05/2094, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4482081 00;
- * con Determinazione Dirigenziale n. 105/LP del 24.08.2007, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Valgerola 7/B – 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale e P. IVA 00121900146 in a.t.i. Impresa RIGAMONTI S.p.A., con sede in Via Fiume 59 – 23012 Sondrio, Cod. Fiscale e P. IVA 00414570143, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 2.235.504,11.= (importo al netto del ribasso offerto del 15,345%)=, oltre a €. 106.633,40.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 2.342.137,51.=, oltre I.V.A. al 10% e al 4%, per un importo complessivo di € 2.567.390,78.=;
- * con l'Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l. di Morbegno (SO) in a.t.i. RIGAMONTI S.p.A. di Sondrio è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, Rep. n. 31524 del 16.11.2007;

Considerato che con istanza presentata in data 31.03.2009 n. prot. 16364 del 06.04.2009, il Direttore dei Lavori, l'arch. Alfredo Castiglioni, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, allegata alla presente determinazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione tecnica e nuovo Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;
- 2) Quadro Comparativo di confronto;
- 3) Cronoprogramma
- 4) Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi
- 5) Elaborati grafici;
- 6) Aggiornamento del piano di sicurezza e Coordinamento (redatto dal C.S.E. incaricato geom. Carlo Dell’Oro)

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3798140 del 08.04.2009, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l’ha contestualmente approvata;

Dato atto che:

- La variante in questione comporta aumento dell’importo netto contrattuale di € 344.965,23=, IVA esclusa, pari al 14,729 %, che trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, come appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia;
- Non determina modifiche sostanziali;
- E’ redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa;
- Deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto;
- Comporta proroga dei termini contrattuali di giorni 179 (centosettantanove);
- Prevede il concordamento di n. 39 nuovi prezzi definiti nell’ambito dello schema di atto di sottomissione;
- Si rende necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie per far fronte all’aumento dell’importo contrattuale (punti a) e b) del quadro economico) e del compenso per il professionista incaricato (punto c7 del quadro economico), procedere all’approvazione di un nuovo quadro economico attingendo alle varie voci disponibili- fermi restando il costo complessivo dell’intervento e le relative forme di finanziamento:

QUADRO ECONOMICO Allacciamenti					
LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE "PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI"					
			IMPORTI		
			IMPUTAZIONE CON MUTUO/ALTRO (con IVA 10 %)	IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (con I.V.A. 4%)	SOMMANO (LE DUE COLONNE PRECEDENTI)
a)	Importo esecuzione delle lavorazione				
		a corpo	€ 113.775,78	€ 76.201,49	€ 189.977,27
		a misura	€ 1.972.710,23	€ 70.345,41	€ 2.043.055,64
		in economia	€ 2.471,20	-	€ 2.471,20
		totale	€ 2.088.957,21	€ 146.546,90	€ 2.235.504,11
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
		O.S.D.	€ 53.683,99	€ 2.794,41	€ 56.478,40
		O.S.S. a misura	€ 50.155,00	-	€ 50.155,00
		totale	€ 103.838,99	€ 2.794,41	€ 106.633,40
	TOTALE lavori+O.S.		€ 2.192.796,20	€ 149.341,31	€ 2.342.137,51
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :				

c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -	€ -	€ -
c2)	accertamenti ed indagini diagnostiche		€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e deposito cauzionale)		€ 145,44		€ 145,44
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		€ 8.000,00		€ 8.000,00
c4)	imprevisti		€ 263.374,34	€ -	€ 263.374,34
	Cottimo spostamento quadri di comando (IVA 20%)		€ 3.000,01		€ 3.000,01
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -	€ -	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -	€ -	€ -
c7)	spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ 340.000,00	€ -	€ 340.000,00
b)	Supporto al RUP per validazione		€ 17.210,00	€ -	€ 17.210,00
c)	Atti notarili		€ -	€ -	€ -
d)	Assicurazione progettista interno		€ -	€ -	€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00
	totale c7		€ 376.710,00	€ -	€ 376.710,00
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -	€ -	€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti				
a)	spese per pubblicità		€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b)	tassa appalti		€ 400,00	€ -	€ 400,00
	totale c10		€ 4.400,00	€ -	€ 4.400,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
	totale somme a disposizione		€ 820.629,79	€ -	€ 820.629,79
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :				
	4%	€ 149.341,31		€ 5.973,65	€ 5.973,65
	10%	€ 2.464.170,54	€ 246.417,05		€ 246.417,05
	20%	€ 424.210,01	€ 84.842,00		€ 84.842,00
		totale I.V.A.	€ 331.259,05	€ 5.973,65	€ 337.232,70
		TOTALE	€ 3.344.685,04	€ 155.314,96	€ 3.500.000,00

QUADRO ECONOMICO - Perizia 1

LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE "PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI"

		IMPORTI		
		IMPUTAZIONE CON MUTUO/ALTRO (con IVA 10 %)	IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (con I.V.A. 4%)	SOMMANO (LE DUE COLONNE PRECEDENTI)
a)	Importo esecuzione delle lavorazione			
	a corpo	€ 140.746,34	€ 74.811,33	
	a misura	€ 2.281.501,96	€ 69.566,94	
	in economia	€ 4.648,33	€ -	
	totale	€ 2.426.896,63	€ 144.378,27	€ 2.579.548,95
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	O.S.D.	€ 62.922,60	€ 2.750,24	€ 64.752,46
	O.S.S. a misura	€ 50.155,00	€ -	€ 50.155,00
	totale	€ 113.077,60	€ 2.750,24	€ 115.827,84
	TOTALE lavori+O.S.	€ 2.539.974,23	€ 147.128,51	€ 2.687.102,74
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -
c2)	accertamenti ed indagini diagnostiche	€ -	€ -	€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e deposito cauzionale)	€ 145,44		€ 145,44
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€ 8.000,00		€ 8.000,00
c4)	imprevisti	€ 27.416,59	€ -	€ 27.416,59
	Cottimo spostamento quadri di comando (IVA 20%)	€ 3.000,01		€ 3.000,01
c5)	acquisizione aree ed immobili	€ -	€ -	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€ -	€ -	€ -
c7)	spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00
b)	Supporto al RUP per validazione	€ 12.675,83	€ -	€ 12.675,83
c)	Atti notarili	€ -	€ -	€ -
d)	Assicurazione progettista interno	€ -	€ -	€ -

e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00
	totale c7	€ 382.175,83	€ -	€ 382.175,83
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€ -	€ -	€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	€ -	€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti			
a)	spese per pubblicità	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b)	tassa appalti	€ 400,00	€ -	€ 400,00
	totale c10	€ 4.400,00	€ -	€ 4.400,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 467.137,87	€ -	€ 467.137,87
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 147.128,51	€ 5.885,14	€ 5.885,14
	10%	€ 2.575.390,82	€ 257.539,08	€ 257.539,08
	20%	€ 411.675,84	€ 82.335,17	€ 82.335,17
	<i>totale I.V.A.</i>	€ 339.874,25	€ 5.885,14	€ 345.759,39
	TOTALE	€ 3.346.986,35	€ 153.013,65	€ 3.500.000,00

Dato atto che:

- la perizia di variante in questione comporta un aumento contrattuale dei lavori con IVA al 10% mentre prevede una diminuzione dell'importo dei lavori ai quali si applica l'IVA al 4% come di seguito indicato:
 - * aumento importo lavori di €. 381.895,53=, IVA 10% inclusa al quale va sottratto l'importo di € 2.301,31.= comprensivo di IVA 4%;
- l'aumento dell'importo contrattuale, pari a €. 379.594,22=, IVA 10% e 4% inclusa, trova copertura al cap. 20517 per € **308.358,00**= imp. 05/2136 dett. 8 che viene aumentato, portandolo da € 2.567.390,78.= ad € 2.875.748,78.= e per € **71.236,22**= imp. 05/2094 sott._____ finanziato con mutuo;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. Di prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori di "ristrutturazione edificio in P.zza XX Settembre "Palazzo delle Identità Culturali", allegata alla presente determinazione e che risulta così composta:
 - Relazione tecnica e nuovo Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;
 - Quadro Comparativo di confronto;
 - Cronoprogramma

- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi
- Elaborati grafici;
- Aggiornamento del piano di sicurezza e Coordinamento (redatto dal C.S.E. incaricato geom. Carlo Dell'Oro)

- Di dare atto che tale perizia, redatta in data 24.03.2009 dal Direttore dei Lavori arch. Alfredo Castiglioni di Milano, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3798140 del 08.04.2009, allegata alla presente determinazione;
- Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132, 1° comma lettere a), b), c), nonché del 3° comma 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, e comporta aumento contrattuale di €. € 344.965,23=, IVA esclusa, pari al 14,729 %, con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 179 (centosettantanove) naturali e consecutivi;
- Di approvare, al fine di reperire le risorse finanziarie per far fronte all'aumento dell'importo contrattuale (punti a) e b) del quadro economico) e del compenso per il professionista incaricato (punto c7 del quadro economico), un nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - Perizia 1				
LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE "PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI"				
		IMPORTI		
		IMPUTAZIONE CON MUTUO/ALTRO (con IVA 10 %)	IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (con I.V.A. 4%)	SOMMANO (LE DUE COLONNE PRECEDENTI)
a)	Importo esecuzione delle lavorazione			
	a corpo	€ 140.746,34	€ 74.811,33	
	a misura	€ 2.281.501,96	€ 69.566,94	
	in economia	€ 4.648,33	€ -	
	totale	€ 2.426.896,63	€ 144.378,27	€ 2.579.548,95
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	O.S.D.	€ 62.922,60	€ 2.750,24	€ 64.752,46
	O.S.S. a misura	€ 50.155,00	€ -	€ 50.155,00
	totale	€ 113.077,60	€ 2.750,24	€ 115.827,84
	TOTALE lavori+O.S.	€ 2.539.974,23	€ 147.128,51	€ 2.687.102,74
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -
c2)	accertamenti ed indagini diagnostiche	€ -	€ -	€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e deposito cauzionale)	€ 145,44		€ 145,44
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€ 8.000,00		€ 8.000,00

c4)	imprevisti	€ 27.416,59	€ -	€ 27.416,59
	Cottimo spostamento quadri di comando (IVA 20%)	€ 3.000,01		€ 3.000,01
c5)	acquisizione aree ed immobili	€ -	€ -	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€ -	€ -	€ -
c7)	spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00
b)	Supporto al RUP per validazione	€ 12.675,83	€ -	€ 12.675,83
c)	Atti notarili	€ -	€ -	€ -
d)	Assicurazione progettista interno	€ -	€ -	€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00
	totale c7	€ 382.175,83	€ -	€ 382.175,83
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€ -	€ -	€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	€ -	€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti			
a)	spese per pubblicità	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b)	tassa appalti	€ 400,00	€ -	€ 400,00
	totale c10	€ 4.400,00	€ -	€ 4.400,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 467.137,87	€ -	€ 467.137,87
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 147.128,51	€ 5.885,14	€ 5.885,14
	10%	€ 2.575.390,82	€ 257.539,08	€ 257.539,08
	20%	€ 411.675,84	€ 82.335,17	€ 82.335,17
	<i>totale I.V.A.</i>	€ 339.874,25	€ 5.885,14	€ 345.759,39
	TOTALE	€ 3.346.986,35	€ 153.013,65	€ 3.500.000,00

6. di dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale, pari €. 379.594,22=, IVA 10% e 4% inclusa, trova copertura al cap. 20517 per € 308.358,00.= imp. 05/2136 dett. 8 che viene aumentato, portandolo da € 2.567.390,78.= ad € 2.875.748,78.= e per € 71.236,22.= imp. 05/2094 sott. 02 finanziato con mutuo;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;

8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 39, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- perizia di variante;
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante.

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id. n. 3936951 n. 447/LP – Servizio Amministrativo del 09.06.2009.

Lecco li, 11.06.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Porta

IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio

INTERVENTO 2.01.05.01 V.E. 00 CAP. 20517 IMP. 05/213600 – Dett. 8 – Integrazione per € 308.358,00.=
Bilancio 2009 COD. SIOPE 2109

INTERVENTO 2.01.05.01 V.E. 00 CAP. 20517 IMP. 05/209402 sub /Fondo 05/209400) per € 71.236,22.=
Bilancio 2009 COD. SIOPE 2109

Pratica trattata da: Manuela Gilardi

(Tornato originale il 18.06.2009/lm)