



[N. 648](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 648

Data: 17-09-2014

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE APPARTENENTI AL CENTRO SPORTIVO BIONE FINALIZZATI ALLA SUCCESSIVA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA". CODICE CUP: D18J12000020004. CIG 52247575DE. PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

Istruttore: GABRIELLA PADRONAGGIO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premessa

∅ con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 30 agosto 2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori ad oggetto “Interventi di ripristino delle strutture appartenenti al Centro Sportivo Bione finalizzati alla successiva Certificazione di Idoneità Statica”, redatto in data 27 luglio 2012 dallo Studio AFRA – Consulenze di Ingegneria di Cantù, nella persona dell’ing. Fulvio Roncoroni e dal geom. Carlo Dell’Oro del Settore Lavori Pubblici, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, comportante una spesa complessiva di € 330.000,00.=;

∅ con determinazione dirigenziale n. 637 del 26 settembre 2012 è stato assunto l’impegno di spesa imputando la somma di € 330.000,00.= nel Bilancio 2012 RR.PP., come segue:

- per € 22.518,49.= al Capitolo 20519 avente ad oggetto: “Fondo rotativo per progettazioni, assistenza e sondaggi”, Imp. n. 11/1546.1;
- per € 13.310,00.= al Capitolo 20519 avente ad oggetto: “Fondo rotativo per progettazioni, assistenza e sondaggi”, Imp. n. 11/1749.1;
- per € 294.171,51.= al Capitolo 22219 avente ad oggetto: “Manutenzione straordinaria impianti sportivi”, Imp. n. 12/1182.1 Sub del Fondo 09/2532.1

∅ con determinazione dirigenziale n. 849 del 26 novembre 2013 è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara;

∅ con determinazione dirigenziale n. 21 del 16 gennaio 2014, l’appalto è stato aggiudicato alla società Bertola Costruzioni s.a.s. di Bertola M. & C. di Morbegno per un importo contrattuale netto di euro 159.112,55=, oltre I.V.A. 10%, impegnando la somma di euro 175.023,81= nel Bilancio 2014 al cap. 22219 impegno 2012/1182.5 del fondo 2009.2532.1;

∅ in data 7 marzo 2014 è stato stipulato il relativo contratto repertoriato al n. 31796;

∅ con ordinanza di liquidazione n. 36 del 22 aprile 2014 è stata predisposta la liquidazione dell’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.26 ter comma 1 della L. 98/2013 (“Decreto del fare”) pari ad € 17.502,38= IVA inclusa.

∅ con ordinanza di liquidazione n. 67 del 24 luglio 2014 è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n.1 per lavori a tutto il 2 luglio 2014, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Fulvio Roncoroni, in data 3 luglio 2014, ed il Certificato di Pagamento n. 1 in data 18 luglio 2014 di complessivi €. 93.931,66.= oltre IVA del 10% pari a €. 9.383,17.= per un totale complessivo di €. 103.324,83.=.

Considerato che con istanza del 5 agosto 2014, pervenuta il 6 agosto 2014 con prot. n° 45794 del 6 agosto 2014, il Direttore dei Lavori nonché progettista ing. Fulvio Roncoroni, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, depositata agli atti dello scrivente settore, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 7.850,00= (pari al 4,934 %) e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione tecnica e QE – tab. B-bis – tab. A;
- 2) Computo metrico estimativo opere in perizia;

- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Cronoprogramma;
- 5) Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 6) Analisi nuovi prezzi;
- 7) Elaborati grafici
- 8) Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (*redatto dal C.S.E. geom. Carlo Dell'Oro*)

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione prot. n. 46365 del 8 agosto 2014, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata.

Dato atto che la variante in questione:

- comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 7.850,00= (pari al 4,934 %) che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia;
- non determina modifiche sostanziali;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori, da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, 3° comma 2° periodo D.Lgs. 163/2006);
- comporta un differimento di 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- prevede il concordamento di n° 1 nuovo prezzo definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;

Considerato che occorre approvare un nuovo Quadro Economico - fermi restando il costo complessivo dell'intervento e le relative forme di finanziamento.

Dato atto che l'aumento dell'importo contrattuale, ora pari ad € 183.658,81=, IVA 10% inclusa, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2014 al cap. 22219 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI" come di seguito indicato:

- per € 175.023,81 imp. 2012/1182.5 del fondo 2009.2532.1 - classificazione 06.01.2.202 - piano finanziario 2.02.01.09.016;
- per € 8.635,00=, somma resa disponibile con la variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 8 settembre 2014, da impegnare, sempre nei confronti dell'impresa appaltatrice Bertola Costruzioni s.a.s. di Bertola M. & C. di Morbegno, al cap. 22219 imp. 2014/___ - classificazione 06.01.2.202 - piano finanziario 2.02.01.09.016 .

Dato altresì atto che il piano dei pagamenti deve essere modificato come segue: € 62.831,60= nel 2015.

Atteso che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.lgs. 33/2013 e i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati a cura dello scrivente Servizio.

Visti:

- il decreto del sindaco n. 214 in data 29 dicembre 2010 con il quale sono stati conferiti all'arch. Antonello Longoni gli incarichi di direttore del settore lavori pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento;
- il T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 n.

267;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione.

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2015-2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 8.09.2014 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2014 adottate in via d’urgenza dalla giunta comunale”

D E T E R M I N A

1. la presa d’atto della perizia di variante dei lavori ad oggetto “Interventi di ripristino delle strutture appartenenti al Centro Sportivo Bione finalizzati alla successiva Certificazione di Idoneità Statica”, agli atti dello scrivente settore e che risulta così composta:

- 1) Relazione tecnica e QE – tab. B-bis – tab. A;
- 2) Computo metrico estimativo opere in perizia;
- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Cronoprogramma;
- 5) Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 6) Analisi nuovi prezzi;
- 7) Elaborati grafici
- 8) Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (*redatto dal C.S.E. geom. Carlo Dell’Oro*)

dando atto che:

- o tale perizia, redatta il 5 agosto 2014 dal Direttore dei Lavori nonché progettista ing. Fulvio Roncoroni, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione prot. interno n. 46365 del 8 agosto 2014 allegata alla presente determinazione;
- o la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 132, 3° comma 2° periodo D.Lgs. 163/2006 e comporta un aumento dell’importo netto contrattuale di € 7.850,00= oltre IVA 10% (pari al 4,934 %) ed un differimento di 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l’ultimazione dei lavori.

2. di approvare il quadro economico di diversa distribuzione della spesa, allegato al presente provvedimento, dando atto che l’aumento dell’importo contrattuale, ora pari ad € 183.658,81=, IVA 10% inclusa, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2014 al cap. 22219 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI” come di seguito indicato:

- per € 175.023,81 imp. 2012/1182.5 del fondo 2009.2532.1 - classificazione 06.01.2.202 piano finanziario 2.02.01.09.016;
- per € 8.635,00= da impegnare, sempre nei confronti dell'impresa appaltatrice Bertola Costruzioni s.a.s. di Bertola M. & C. di Morbegno al cap. 22219 imp. 2014/____ - classificazione 06.01.2.202 piano finanziario 2.02.01.09.016;

dando altresì atto che il piano dei deve essere modificato come segue: € 62.831,60= nel 2015.

3. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario – Società Partecipate – Gare e Contratti, per gli adempimenti competenza;
4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE
(arch. Antonello Longoni)

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Allegati:

- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante
- QE di Perizia

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 648 del 17-09-2014 .

Lecco lì, 17-09-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI